

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2025-155-II
Дана: 10. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2025-155-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин
Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 27. седници одржаној 10.06. 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 66. седници од 18. марта 2025. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2025-155-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 50/24), а у складу са чланом 9. наведене одлуке, Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 352-1/2024-389-II од 13. новембра 2024. године дата је сагласност Градској управи за комуналне послове да изврши прерасподелу планираних средстава у Програму услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину.

Чланом 10. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 66. седници од 18. марта 2025. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24) планирана су средства за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у укупном износу од 1.051.467.660,00 динара, и то за капиталне субвенције у износу од 201.467.660,00 динара и за услуге из делатности у износу од 850.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: РАДОВИ

**Позиција 1: Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)
- наставак реализације уговорених обавеза:**

У посматраном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване. Имајући у виду да је завршена реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који су се у складу са посебним програмом финансирани из Буџета Града Новог Сада, а где је уграђена и опрема набављена по овом основу, нереализована средства за које је престала потреба за коришћењем ће бити враћена у буџет Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

Позиција 2: Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ - I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

ГРУПА: II ОПРЕМА

Позиција 1: Набавка радне машине телехендер- наставак реализације започетих активности, планиране вредности 8.100.000,00 динара

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у 2023. години, након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 48Д-1/23, је закључило уговор број: 19952 од 27. децембра 2023. године са „Premtec“ д.о.о Петроварадин, за набавку радне машине телехендер, у износу од 13.499.889,00 динара (без ПДВ-а), од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 5.400.000,00 динара и део у износу од 8.100.000,00 динара у буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

На основу предрачуна, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, средства намењена за ову набавку у износу од 5.399.955,60 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Дана 15. јануара 2024. године извршена је примопредаја телехендера о чему је састављен записник број 652. Преостали део средстава у износу од 8.099.933,40 по овој позицији уплаћен је на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.02.2024. године.

Позиција 2: Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности, планиране вредности 25.000.000,00 динара

У 2023. години, Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад након спроведеног поступка јавне набавке 10Д/23 Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада, је закључило уговор број: 19833 од 26. децембра 2023. године са групом понуђача коју чине „Румекон“ д.о.о. Рума и „ДОО Инстел – инжењеринг“ Нови Сад, у износу од 69.735.357,00 динара (без ПДВ-а), од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 25.000.000,00 динара, део у износу од 25.000.000,00 динара у буџету Града Новог Сада за 2024. годину и део у износу од 20.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

Добављач је уведен у посао 25. јануара 2024. године од када му тече рок за реализацију уговорених обавеза у трајању од 150 дана. Имајући у виду, да је измена грађевинске дозволе условила обуставу реализације уговорних обавеза у трајању од 125 дана, дана 24. јуна 2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 10Д/23, број 10635, којим је продужен рок за реализацију уговора на 275 дана од дана увођења у посао, односно до 27. октобра 2024. године.

Како је у току извођења радова уочено да пројектом предвиђени раван део бетонске навозне рампе станице за претовар отпада не одговара димензијама нових возила аутосмећара већег габарита, а што је условило додатне радове на продужењу равног дела рампе, дана 15. октобра 2024. године, закључен је Анекс бр. 2 Уговора 10Д/23 број 17432, којим је продужен рок за реализацију уговора, на 319 дана од дана увођења у посао, односно до 10. децембра 2024. године.

Дана 9. децембра 2024. године извршена је примопредаја мобилне станице за претовар отпада, а што је констатовано Записником о примопредаји изведених радова и технолошке опреме мобилне станице за претовар отпада, број 21528.

У извештајном периоду, по овом основу из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, дана 27. децембра 2024. године, Предузећу су пренета средства у износу од 24.807.691,50 динара (без ПДВ-а).

Позиција 3: Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера - наставак реализације започетих активности, планиране вредности 58.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је у складу са Одлуком о покретању отвореног поступа јавне набавке добара, број 18300 од 30. новембра 2023. године, спровело поступак јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера, на основу којег је

Предузеће са изабраним понуђачем ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Бољевац, дана 22. фебруара 2024. године закључило Уговор 56Д/23 број 2694, у износу од 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а), са уговореним роком испоруке од 120 календарских дана од дана закључења уговора.

Имајући у виду да је према наводима Предузећа у току реализације уговора дошло до непредвиђених околности, које се односе на примену нових система безбедности у возилима у Европској унији од 1. јуна 2024. године, а који су утицали на планирану динамику испоруке уговорених возила од стране произвођача у трајању од 45 дана, Предузеће је са Додатком, дана 20. јуна 2024. године, закључило Анекс бр. 1 Уговора 56Д/23, број 10484, којим је продужен рок за реализацију уговора на 165 дана од дана увођења у посао, односно до 5. августа 2024. године.

Дана 5. августа 2024. године извршена је примопредаја два камиона за пражњење подземних контејнера, а што је констатовано Записником о примопредаји два камиона за пражњење подземних контејнера, број 13135.

У извештајном периоду, по овом основу из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, дана 16. августа 2024. године, Предузећу су пренета средства у износу од 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а).

***Позиција 4: Набавка два камиона аутосмећара - наставак реализације
започетих активности, планиране вредности 56.000.000,00 динара***

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је у складу са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, број 18302 од 30. новембра 2023. године, спровело поступак јавне набавке два камиона аутосмећара, на основу којег је Предузеће са изабраним понуђачем ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Бољевац, дана 22. фебруара 2024. године закључило Уговор 57Д/23 број 2695, у износу од 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а).

Имајући у виду да реализација започетих активности у 2023. години представља наставак реализације у извештајном периоду, по том основу, добра су испоручена 3. априла 2024. године, а што је констатовано записником о примопредаји број 5479.

По овом основу, дана 6. јуна 2024. године, средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину пренета су Предузећу у износу од 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а).

***Позиција 5: Набавка булдозера
планиране вредности 13.000.000,00 динара***

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке булдозера, број 1636 од 1. октобра 2024. године, процењене вредности у износу од 37.000.000,00 динара (без ПДВ-а), од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 13.000.000,00 динара (без ПДВ-а) и део у износу од 24.000.000,00 динара (без ПДВ-а) који је планирано да се реализује у буџету Града Новог Сада за 2025. годину, спровело је поступак и донело Одлуку о додели уговора број 19790 од 21. новембра 2024. године.

Наиме, наведеном Одлуком о додели уговора, као најповољнија изабрана је понуда понуђача „Корковадо“ д.о.о. Друга индустријска 8, Крњешевци – 22314 Стара Пазова, са понуђеном ценом 34.800.800,00 динара (без ПДВ-а), а дана 29. новембра 2024. године поднет је Захтев за заштиту права од стране понуђача „West truck“ д.о.о. Београд - Земун, услед чега су у складу са Законом о јавним набавкама биле заустављене даље активности у предметном поступку.

Имајући у виду, да у извештајном периоду на поднети Захтев за заштиту права понуђача није добијен одговор од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Предузеће није закључило уговор са изабраним понуђачем те из тог разлога нису реализована планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 13.000.000,00 динара (без ПДВ-а).

С обзиром на то да укупна средства за реализацију предметне набавке у тренутку доношења Одлуке наручиоца, а након Одлуке Републичке комисије за заштиту права, нису обезбеђена у потпуности у буџету Града Новог Сада, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је сходно члану 147. Закона о јавним набавкама донело одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2024. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ГРУПА: I РАДОВИ	41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА	160.100.000,00	146.861.624,90	146.861.624,90	91,73%	91,73%
1.	Набавка радне машине телехендер - наставак реализације започетих активности	8.100.000,00	8.099.933,40	8.099.933,40	100%	100%
2.	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности	25.000.000,00	24.807.691,50	24.807.691,50	99,23%	99,23%
3.	Набавка два камона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности	58.000.000,00	57.976.000,00	57.976.000,00	99,96%	99,96%
4.	Набавка два камиона аутосмећара - наставак реализације започетих активности	56.000.000,00	55.978.000,00	55.978.000,00	99,96%	99,96%
5.	Набавка булдозера	13.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (без ПДВ):	201.467.660,00	146.861.624,90	146.861.624,90	72,90%	72,90%

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада извршене су следеће услуге: мануелно чишћење са 3.426,40ha, пречишћавање са 10.668,74ha и сакупљање отпада са 7.147,07ha. У оквиру наведене позиције извршене су и услуге на механичком чишћењу, ручном и машинском прању јавних површина, стругању и уређивању ивичњака, тротоара, паркинга и стаза, а вршене су и ванредне активности на отклањању последица временских непогода.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора

У посматраном периоду извршене су услуге на сакупљању отпада са површине од 6.063,00ha.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса

У извештајном периоду на одржавању хигијене простора за извођење паса радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 252 часа на одржавању, а камион Iveco Daily 50c15 био је ангажован 266 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, на одржавању јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 2.331 час и реализована је 51 тура пражњења посуда за сакупљање комуналног отпада.

2420 Одржавање Градске депоније

У извештајном периоду на одржавању Градске депоније ангажована је механизација (булдожер Caterpillar, компактор Caterpillar, булдожер CASE 2050 MX LT BD, булдожер Libherr PR736 и ровокопач JCB 3 CX) укупно 13.098 часова, док су радници били ангажовани 6.672 часа.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, на одржавању јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима радници и механизација Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани по 1.806 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање

У посматраном периоду на одржавању хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација од значаја за Град и ванредном одржавању хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 12.811 часова (кумулативно), а механизација 1.879 часова (кумулативно).

1224 Рад на уклањању дивљих депонија

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године на уклањању дивљих депонија до 5m³ радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 46.914 часова (кумулативно), а механизација 26.304 часа (кумулативно), док је са дивљих депонија преко 5m³ уклоњено 11.900m³ и разасрто 8.500m³ отпада.

1235 Рад зимске службе

На одржавању проходности пешачких стаза, платоа и тротоара у зимским условима у извештајном периоду, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 3.696 часова (кумулативно), механизација 767 часова (кумулативно), а утрошено је 149.600 kg соли.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2024. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	440.560.000,00	440.546.904,18	440.546.904,18	100%	100%
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	12.400.000,00	12.318.930,72	12.318.930,72	99,35%	99,35%
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	1.090.000,00	1.089.101,84	1.089.101,84	99,92%	99,92%
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.792.000,00	1.791.140,34	1.791.140,34	99,95%	99,95%
2420	Одржавање Градске депоније	187.148.000,00	187.147.202,61	187.147.202,61	100%	100%
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	11.110.000,00	11.106.677,42	11.106.677,42	99,97%	99,97%
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	19.910.000,00	19.909.572,48	19.909.572,48	100%	100%
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	170.326.000,00	170.325.906,42	170.325.906,42	100%	100%
1235	Рад зимске службе	5.664.000,00	5.663.955,92	5.663.955,92	100%	100%
	УКУПНО:	850.000.000,00	849.899.391,93	849.899.391,93	99,99%	99,99%

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у износу од 146.861.624,90 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности, у односу на планирана средства за 2024 годину за позиције из инвестиционог дела Програма, исказана у процентима, износе 72,90%.


УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, на име услуга из делатности, за позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у износу од 849.899.391,93 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности, у односу на планирана средства за 2024 годину за позиције из дела Програма услуге из делатности, исказана у процентима, износе 99,99%.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 66. седници од 18. марта 2025. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

За председника Надзорног одбора



Миленко Мијић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 66/2
Дана: 18. март 2025. године
Нови Сад

JKP "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“

Нови Сад за 2024. годину,
за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године

На основу члана 10. Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/23 и 50/24), достављамо:

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, а који је утврђен Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима о реализованим активностима и утрошку средстава.

Инвестиционе активности-капиталне субвенције

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	%	Пренета средства (динара)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ГРУПА: I РАДОВИ	41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))-наставак реализације уговорених обавеза	37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА	160.100.000,00	146.861.624,90	91,73%	146.861.624,90	91,73%
1.	Набавка радне машине телехендер – наставак реализације започетих активности	8.100.000,00	8.099.933,40	100%	8.099.933,40	100%
2.	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада – наставак реализације започетих активности	25.000.000,00	24.807.691,50	99,23%	24.807.691,50	99,23%
3.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера – наставак реализације започетих активности	58.000.000,00	57.976.000,00	99,96%	57.976.000,00	99,96%
4.	Набавка два камиона аутосмећара – наставак реализације започетих активности	56.000.000,00	55.978.000,00	99,96%	55.978.000,00	99,96%
5.	Набавка булдозера	13.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (без ПДВ):	201.467.660,00	146.861.624,90	72,90%	146.861.624,90	72,90%

Услуге из делатности

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано /динара/	Реализовано		Пренета средства	
			/динара/	% 4/3	/динара/	% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	440.560.000,00	440.546.904,18	100%	440.546.904,18	100%
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	12.400.000,00	12.318.930,72	99,35%	12.318.930,72	99,35%
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	1.090.000,00	1.089.101,84	99,92%	1.089.101,84	99,92%
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.792.000,00	1.791.140,34	99,95%	1.791.140,34	99,95%
2420	Одржавање Градске депоније	187.148.000,00	187.147.202,61	100%	187.147.202,61	100%
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	11.110.000,00	11.106.677,42	99,97%	11.106.677,42	99,97%
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	19.910.000,00	19.909.572,48	100%	19.909.572,48	100%
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	170.326.000,00	170.325.906,42	100%	170.325.906,42	100%
1235	Рад зимске службе	5.664.000,00	5.663.955,92	100%	5.663.955,92	100%
	УКУПНО:	850.000.000,00	849.899.391,93	99,99%	849.899.391,93	99,99%

Рекапитулација

НАЗИВ АКТИВНОСТИ	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 3/2	Пренета средства	% 5/2
1	2	3	4	5	6
Инвестиционе активности- капиталне субвенције	160.100.000,00	146.861.624,90	91,73%	146.861.624,90	91,73%
Инвестиционе активности- донације	41.367.660,00	-	-	-	-
Услуге из делатности	850.000.000,00	849.899.391,93	99,99%	849.899.391,93	99,99%
Укупно:	1.051.467.660,00	996.761.016,83	94,80%	996.761.016,83	94,80%

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

У извештајном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване, имајући у виду да је завршена реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, која се у складу са посебним програмом финансирала из Буџета Града Новог Сада, а где је уграђена и опрема набављена на основу Уговора о суфинансирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: П -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: П -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године.

Преостала средства у износу од 4.014.000,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, а имајући у виду да је престала потреба за коришћењем наведених средстава, иста ће бити враћена у буџет Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2024. години за извештајни период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка радне машине телехендер-наставак реализације започетих активности

Средства за ову јавну набавку у износу од 8.100.000,00 динара, као наставак реализације започетих активности, предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Процењена вредност ове инвестиције, односно радне машине телехендер износи 13.500.000,00 динара, од чега је део од 5.400.000,00 динара реализован у 2023. години, а преосталих 8.100.000,00 динара у 2024. години.

Набавка радне машине телехендер је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке радне машине телехендер од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-424-II од 23.10.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 48Д-1/2023 број 19045 од 12.12.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19920 од 27.12.2023. године изабрана је понуда понуђача „Premtec“ доо из Петроварадина, Рада Кончара број 1, а дана 27.12.2023. године је закључен Уговор 48Д-1/2023 број 19952. Вредност набавке по Уговору 48Д-1/2023 је 13.499.889,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку радне машине телехендер.

На основу предрачуна, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај аванса, средства намењена за ову набавку у износу од 5.399.955,60 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Дана 15. јануара 2024. године извршена је примопредаја телехендера о чему је састављен записник број 652. Преостали део средстава у износу од 8.099.933,40 по овој позицији уплаћен је на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.02.2024. године.

2. Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности

Средства за ову јавну набавку у износу од 25.000.000,00 динара, као наставак реализације започетих активности, предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 2.

Процењена вредност за реализацију ове инвестиције, односно набавку и постављање мобилне станице за претовар отпада износи 70.000.000,00 динара, од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 25.000.000,00 динара (без ПДВ-а), део у износу од 25.000.000,00 динара (без ПДВ-а) у буџету Града Новог Сада за 2024. годину и део у износу од 20.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада у 2024. години је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-463-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 10Д/23 број 17776 од 22.11.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19804 од 26.12.2023. године изабрана је понуда групе понуђача коју чине „Румекон“ д.о.о., Потес Румска петља број 12 Рума – овлашћен члан групе понуђача и „ДОО Инстел – инжењеринг“ Нови Сад, Васе Стајића број 226 Нови Сад – члан групе, а дана 26.12.2023. године закључен је Уговор 10Д/23 број 19833. Вредност набавке по Уговору је 69.735.357,00 динара (без ПДВ-а).

Део средстава намењен за ову набавку у износу од 24.826.653,50 динара пренет је по предрачуну, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Уговором је одређен рок за реализацију набавке од 150 дана од дана увођења у посао.

Уговором је предвиђено продужење рока за реализацију уколико дође до прекида радова.

Добављач је уведен у посао дана 25.01.2024. године.

Дана 26.01.2024. године радови су обустављени услед неопходне измене грађевинске дозволе због неусаглашености пројектованог решења и стања на терену.

Реализација је настављена 29.05.2024. године.

С обзиром на прекид радова у трајању од 125 дана дана, 24.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 10Д/23 број 10635 којим је продужен рок за реализацију уговора за 125 дана.

Нови рок за реализацију уговора је 275 дана од дана увођења у посао, односно 27.10.2024. године.

У току извођења радова уочено је да пројектом предвиђени раван део бетонске навозне рампе станице за претовар отпада не одговара димензијама нових возила аутомобила већег габарита, због чега је било неопходно извођење радова на продужењу равног дела рампе.

Како је за реализацију радова на продужењу равног дела бетонске навозне рампе било потребно додатно време које директно утиче на рок за реализацију Уговора дана 15.10.2024. године, закључен је Анекс бр. 2 Уговора 10Д/23 број 17432 којим је којим је продужен рок за реализацију уговора, тако да је нови рок за реализацију уговора 319 дана од дана увођења у посао, односно 10.12.2024. године.

Примопредаја мобилне станице за претовар отпада извршена је дана 09.12.2024. године а што је констатовано Записником о примопредаји изведених радова и технолошке опреме мобилне станице за претовар отпада, број 21528.

Средства намењена за ову набавку у износу од 24.807.691,50 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 27.12.2024. године.

3. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 3.

Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-465-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 18300 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2248 од 12.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац.

Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 56Д/23 број 2694. Вредност набавке по Уговору 56Д/23 је 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

Уговорени рок испоруке два камиона за пражњење подземних контејнера је 120 календарских дана од дана закључења Уговора.

Током важења Уговора дошло је до непредвиђених околности које се нису могле предвидети Уговором. Произвођач возила услед поремећаја у глобалним ланцима снабдевања који се односе на компоненте неопходне за комплетирање возила, првенствено у погледу нових система безбедности који су од 01.06.2024. године постали обавезни у Европској унији, није био у могућности да изврши испоруку уговорених возила у складу са

првобитно планираном динамиком. С обзиром на то да су возила већ била стављена у производњу било је неопходно извршити одређене преправке и значајне модификације на већ делимично састављеним возилима.

Дана 20.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 56Д/23 број 10484 којим је продужен рок за испоруку камиона за 45 дана.

Нови рок за испоруку камиона је 165 дана од дана закључења уговора, односно 05.08.2024. године.

Примопредаја два камиона за пражњење подземних контејнера извршена је 05.08.2024. године а што је констатовано Записником о примопредаји два камиона за пражњење подземних контејнера, број 13135.

Средства намењена за ову набавку у износу од 57.976.000,00 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 16.08.2024. године.

4. Набавка два камиона аутосмећара- наставак реализације започетих активности

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона аутосмећара, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 4.

Набавка два камиона аутосмећара започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за аутосмећара од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-466-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 18302 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2435 од 14.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац. Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 57Д/23 број 2695. Вредност набавке по Уговору 57Д/23 је 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона аутосмећара.

Примопредаја два камиона аутосмећара извршена је 3. априла 2024. године о чему је састављен записник број 5479.

Средства намењена за ову набавку у износу од 55.978.000,00 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 06.06.2024. године.

5. Набавка булдозера

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2024. години планирано је 13.000.000,00 динара, док је за завршетак реализације остатак од 24.000.000,00 динара првобитно планиран у 2025. години.

Набавка булдозера започета је у 2024. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке „Набавка булдозера“ од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2024-291-II од 23.09.2024. године, на основу које је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара број 1636 од 01.10.2024. године.

Одлуком о додели уговора број 19790 од 21.11.2024. године као најповољнија изабрана је понуда понуђача „Корковадо“ д.о.о. Друга индустријска 8, Крњешевци – 22314 Стара Пазова са понуђеном ценом 34.800.800,00 динара без ПДВ-а.

Дана 29.11.2024. године на Одлуку о додели уговора поднет је Захтев за заштиту права од стране понуђача „West truck“ д.о.о. Београд - Земун, услед чега су у складу са Законом о јавним набавкама заустављене даље активности у предметном поступку.

Републичка комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем број 4-00-974/2024 од дана 10.01.2025. године одбацила Захтев за заштиту права.

С обзиром на то да је Решење Републичке комисије донето 10.01.2025. године уговор о јавној набавци није закључен у буџетској 2024. години, те средства која су била обезбеђена у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину у делу Инвестиционе активности - капиталне субвенције под програмском позицијом „II Опрема“, редни број 5. нису реализована из буџета за 2024. годину.

Будући да укупна средства за реализацију предметне набавке у тренутку доношења Одлуке наручиоца, а након Одлуке Републичке комисије за заштиту права, нису обезбеђена у потпуности у буџету Града Новог Сада, сходно члану 147. Закона о јавним набавкама донета је Одлука о обустави поступка предметне јавне набавке.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

За услуге из делатности у 2024. години планирана су средства у укупном износу од 850.000.000,00 динара. У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године фактурисано је 849.899.391,93 динара, што износи 99,99% од укупних средстава. Пренета средства за услуге из делатности на дан 31. децембар 2024. године износе 849.899.391,93 динара. Фактурисана средства су искоришћена за реализацију радова по следећим позицијама:

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада – извршени су радови на мануелном чишћењу са 3.426,40 хектара, пречишћавању са 10.668,74 хектара и сакупљању отпада на површини од 7.147,07 хектара. Операција механичког чишћења обухвата рад чистилица City Cat 5000 Bucher, Schmidt Cleango 500, Karcher MC130 и ISAIL 6000/A које су обављале чишћење укупно 19.348 часова. Операција прања се односи на извршено ручно прање на површини од 1.500,80 хектара и машинско прање на површини од 6.102,00 хектара.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора – у оквиру наведене позиције је извршено сакупљање отпада са површине од 6.063,00 хектара.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса – на одржавању хигијене приликом извршавања радних операција по овој позицији, радници су остварили 252 часа рада, а камион Iveco Daily 50c15 био је ангажован 266 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави – у оквиру планираних активности механизацијом су у 51 тури пражњене посуде за сакупљање комуналног отпада, док је рад радника износио 2.331 час.

2420 Одржавање Градске депоније – градска депонија се одржава механизацијом која је предвиђена програмом, и то: компактор Caterpillar је радио 2.310 часова, ровокопач JCB 3 CX је радио 1.080 часова, рад булдозера Caterpillar је износио 300 часова, рад булдозера CASE је износио 4.704 часа, рад булдозера LIBHERR је износио 4.704 часа. Радници су радили укупно 6.672 часа.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима - на одржавању хигијене по овој позицији радници су остварили 1.806 часова рада, а рад камиона Iveco Daily 70c15 је износио 1.806 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање – позиција обухвата одржавање хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација, као и по потреби одржавање јавне хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности. Рад радника на овој позицији је износио 12.811 часова (кумулативно), а рад механизације 1.879 часова.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија – са дивљих депонија већих од 5м³ је уклоњено 11.900 м³ отпада, а разасрто 8.500 м³. На уклањању дивљих депонија до 5м³ на територији Града Новог Сада радници су радили 46.914 часова (кумулативно), а рад ангажоване механизације је износио 26.304 часа.

1235 Рад зимске службе – у извештајном периоду радници су били ангажовани 3.696 часова (кумулативно), са механизацијом која је радила укупно 767 часова. У овом периоду утрошено је 149.600 килограма соли.

Директор

Доналд Божић

