РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2025-307-II
Дана: 22. септембра 2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2025-307-II од 22. септембра 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године, Градско веће Града Новог Сада, на 57. седници од 22.09. 2025. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 8. седници одржаној 23. јула 2025. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године.".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2025-307-II
Дана: 22.09.2025.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/25).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2025. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 8. седници одржаној 23. јула 2025. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/25) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину у износу од 928.599.886,60 динара, и то за:

- капиталне субвенције - инвестиционе активности у износу од 748.599.886,60 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 180.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2025. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији, те се реализација наведене инвестиционе активности планира у другој половини 2025. године.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду

У извештајном периоду, добијене су претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада за покретање поступака јавних набавки, док се реализација наведених инвестиционих активности планира у другој половини 2025. године.

***Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом* материјала**

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији, те се реализација наведене инвестиционе активности планира у другој половини 2025. године.

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. септембра 2024. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 21. октобра 2024. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно до 23. новембра 2024. године.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 87.497.895,00 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Дана 28. марта 2025. године радови су обустављени, све до обезбеђивања довољне количине воде за уградњу новог угља, односно до 17. априла 2025 године када су након завршетка регенерације бунара на изворишту, радови настављени.
У извештајном периоду, по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 82.867.837,50 динара.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. јануара 2025. године, закључен је уговор са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 239 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао 13. фебруара 2025. године, уз обуставу рока у периоду исходовања локацијских услова I фазе пројектовања, односно од 4. априла до 6. јуна 2025. године.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 25. новембра 2024. године.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.302.560,00 динара, односно 44% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 17. марта 2025. године због неопходности извођења непредвиђених радова у износу од 12.757.339,25 динара, закључен је Анекс 1 Уговора а што није утицало на измену укупно уговорене цене из разлога постојања мањкова на одређеним позицијама радова. Радови су завршени 30. априла 2025. године, а њиховом реализацијом стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање 11 улица у насељу Ветерник, затим за легално прикључење на водоводну мрежу, као и гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада 48.767.578,47 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао 28. новембра 2024. године.
У току 2024. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.825.125,86 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Због неопходности извођења непредвиђених радова закључена су два анекса Уговора, и то: Анекс 1 од 23. маја 2025. године и Анекс 2 од 27. јуна 2025. године, а што није утицало на измену укупно уговорене цене из разлога постојања мањкова на одређеним позицијама радова.

У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 74.964.845,80 динара.

Извођење радоса на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25. новембра 2024. године и радови су у току.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.599.374,72 динара, односно 36% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени 22. маја 2025. године, а њиховом реализацијом стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање насеља Садови у Петроварадину, легално прикључење потрошача на водоводну мрежу, као и за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 70.398.866,88 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јануара 2025. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у

заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.
У извештајном периоду из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 25.279.861,85 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, уз обуставу рока од 26. новембра 2021. године до 28. априла 2022. године, односно до исходовања локацијских услова, с тим да је рок поново обустављен 10. августа 2022. године због исходовања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу, а с обзиром да је израда предметног пројекта подељена у VII фаза. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходовања грађевинске дозволе за I фазу дана 11. априла 2023. године послови пројектовања су настављени, уз поновну обуставу 18. октобра 2023. године с обзиром да се чекало на исходовање локацијских услова за II, III и IV. фазу. Дана 6. марта 2024. године сачињен је записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 47,5% пројектне документације. Дана 20. новембра 2024. године стекли су се услови за наставак пројектовања све до достављања пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за фазе II, III и IV и идејног решења за фазе V, VI и VII, када су послови пројектовања обустављени дана 26. новембра 2024. године. Дана 23. децембра 2024. године сачињен је записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 80% пројектне документације. Послови пројектовања су настављени 26. јуна 2025. године.
Закључно са 2024. годином, по основу испостављених привремених ситуација пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.792.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
У извештајном периоду није било преноса средстава по овом основу.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. јануара 2025. године закључен је уговор са са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 240 календарских дана.
Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао дана 14. фебруара 2025. године, а послови пројектовања су обустављени 14. марта 2025. године због исходовања локацијских услова I фазе, односно до 15. маја 2025. године када су се стекли услови за наставак послова на II фази пројектовања. Послови пројектовања су поново обустављени 21. маја 2025. године, због исходовања локацијских услова за II фазу пројектовања, те је израда пројектне документације у току.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима
Реализована су 693 радна налога за санацију цурења на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 8.444h, а механизације 6.729h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже
Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m^3 на више локација и испирање водоводне мреже на 52 локације при чему су ангажована возила 84h и радна снага 293h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације
Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 2.646h ангажована радна снага и 882h возила, затим прање 22,55 km канализационе мреже, различитих пречника за 900h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани 132 пута за 1186h рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање
Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 2.634h ангажована радна снага и 878h возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове (27 хаварија на канализационом прикључку, осам хаварија на канализационој мрежи, 11 хаварија на канализационом шахту и четири хаварије на телу сливника), одгушење канализационе мреже 453 пута за 572h рада на терену, одгушење 433 канализациона прикључка за 546h рада на терену и 24 шахта за 28h рада проведених на терену.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2025. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2025. годину, у износу од 302.278.990,50 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2025. годину, исказана у процентима, износе 40,38%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2025. годину, у износу од 84.134.636,40 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2025. годину, исказана у процентима, износе 46,74%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана	Пренета средства до 30.06.2025. год.	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**736.099.886,60**	**302.278.990,50**	**41,06%**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**274.000.000,00**	**-**	**-**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"	80.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	55.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	110.000.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту „Штранд“ у Новом Саду	5.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту „Штранд“ у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	-	-
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	87.500.000,00	82.867.837,50	94,71%
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.500.000,00	82.867.837,50	94,71%
8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**374.599.886,60**	**219.411.153,00**	**58,57%**
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	7.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.697.000,00	48.767.578,47	96,19%
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	179.174.000,00	74.964.845,80	41,84%
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	70.400.600,00	70.398.866,88	100,00%

	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	65.630.286,60	25.279.861,85	38,52%
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	1.198.000,00	-	-
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А**	**12.500.000,00**	**-**	**-**
14.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**	**12.500.000,00**	**-**	**-**
	Израда пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	12.500.000,00	-	-
	УКУПНО (I + II):	**748.599.886,60**	**302.278.990,50**	**40,38%**

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2025. годину	Пренета средства до 30.06.2025. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
	I ВОДОВОД	75.000.000,00	38.320.885,20	51,09%
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	70.000.000,00	37.211.587,20	53,16%
1774	Интервентно одржаваље водоводне мреже	5.000.000,00	1.109.298,00	22,19%
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	105.000.000,00	45.813.751,20	43,63%
1772	Одржавање канализације	70.000.000,00	30.897.679,20	44,14%
2406	Интервентно одржавање	35.000.000,00	14.916.072,00	42,62%
	УКУПНО (I + II):	**180.000.000,00**	**84.134.636,40**	**46,74%**

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3 - 17842/1
Дана: 23. јула 2025. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 8. седници одржаној 23. јула 2025. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2025. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Борис Јевтић

Доставити:
- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Помоћнику директора за водовод, канализацију и инвестиције
- Техничком директору
- Главном инжењеру
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо - технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

И З В Е Ш Т А Ј
о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину

за период 1. јануар - 30. јун 2025. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/25). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/25), планирана су средства у 2025. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 928.599.886,60 динара, од чега су средства у износу од 748.599.886,60 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 180.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2025. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 302.278.990,50 динара, која средства се односе на инвестиције из групе радова I – водовод, док за инвестиције које се односе на групу радова II – канализација није било реализације, те самим тим ни преноса средстава.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 40,38%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период од 01. јануара до 30. јуна 2025. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

- Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 220.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 80.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 140.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност.

Реализација наведене инвестиционе активности планира се за другу половину године.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 55.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 55.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност.

У извештајном периоду, дана 10.04.2025. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 55.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 110.000.000,00 динара и планирано је да се укупан износ финансира у 2025. години.

У извештајном периоду, дана 10.04.2025. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду

Процењена вредност ове инвестиције износи 5.000.000,00 динара и планирано је да се укупан износ финансира у 2025. години.

У извештајном периоду, дана 10.04.2025. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 48.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у износу од 24.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 24.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2025. години спровести на укупну процењену вредност. Реализација наведене инвестиционе активности планира се за другу половину године.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

3. Погон за прераду воде

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 175.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 87.500.000,00 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 87.500.000,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 23.09.2024. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 21.10.2024. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно до дана 23.11.2024. године. У извештајном периоду, радови су обустављени дана 28.03.2025. године. Наиме, због повећане потрошње воде инвеститор није био у могућности да обезбеди неопходне количине воде за уградњу новог угља. Након завршетка регенерације бунара на изворишту, обезбеђена је додатна количина воде, те су радови настављени дана 17.04.2025. године и даље су у току.

У 2024. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 87.497.895,00 динара.
За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 87.500.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је четири привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 82.867.837,50 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове инвестиције износи 7.500.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2024. години.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 14.01.2025. године са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок је 239 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 13.02.2025. године. Послови су обустављени дана 04.04.2025. године, због исходовања локацијских услова I фазе пројектовања и по добијању истих настављени су дана 06.06.2025. године. Израда пројектне документације је у току.

За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 39.302.560,00 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 50.697.000,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 31.10.2024. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.11.2024. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. – 26776 од 31.10.2024. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 6116 од 17.03.2025. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 12.757.339,25 динара, што представља 14,28% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Завршени су сви уговорени радови дана 30.04.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 88.070.138,47 динара.

Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање 11 улица, у блоку између Новосадског пута и улице Драгослава Срејовића (од улице Три багрема до улице Петра Биге), а корисници су добили могућност легалног прикључења на водоводну мрежу. Такође су се стекли услови за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.

У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.302.560,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 50.697.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене и окончану ситуацију од 10.06.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 48.767.578,47 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 250.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 70.825.125,86 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 179.174.000,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 04.11.2024. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 28.11.2024. године и радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анексе Уговора бр. 5.2. – 27053 од 04.11.2024. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 12352 од 23.05.2025. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.780.785,00 динара, што представља 0,71% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 15606 од 27.06.2025. године) – за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 50.649.980,00 динара, што представља 20,62% уговорене вредности. Наведени радови обухватили су уградњу другачијих фазонских комада водовода у односу на пројектно решење због укрштања постојећих инсталација са новопројектованим водоводом, што је захтевало и замену комплетних кућних прикључака са повезивањем у шахту потрошача, а који су били изграђени од поцинкованог материјала и у прилично лошем стању што је додатно повећавало вероватноћу појаве хаварија. Такође није било могуће извести земљане радове према технологији, која је предвиђена пројектном документацијом (ископ у отвореном рову), већ су се радови изводили на бржи и технички исправнији начин, технологијом подбушивања.
Наведени радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 70.825.125,86 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 179.174.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 74.964.845,80 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 39.599.374,72 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 70.400.600,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 31.10.2024. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 36% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.11.2024. године.

Завршени су сви уговорени радови дана 22.05.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 109.998.241,60 динара.

Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање насеља Садови у Петроварадину, а корисници су добили могућност легалног прикључења на водоводну мрежу. Такође, су се стекли услови за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.

У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.599.374,72 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 70.400.600,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене и окончану ситуацију од 18.06.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.398.866,88 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 22.01.2025. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 65.630.286,60 динара.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 25.279.861,85 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена укупна вредност инвестиције износи 6.000.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2021. години и закључен је уговор дана 09.09.2021. године са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 05.10.2021. године. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављани су у више наврата, због исходовања локацијских услова, грађевинских дозвола и решавања имовинско правних односа, те су настављени дана 26.06 2025. године. Израда пројектне документације је у току.

Закључно са 2024. годином пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.792.000,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 1.198.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износи 12.500.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2024. години.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 15.01.2025. године са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок је 240 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 14.02.2025. године, а послови пројектовања су обустављени дана 14.03.2025. године због исходовања локацијских услова I фазе пројектовања. Како су се стекли услови за наставак израде II фазе пројектовања, послови су настављени дана 15.05.2025. године. Због исходовања локацијских услова за II фазу пројектовања, послови су обустављени дана 21.05.2025. године. Израда пројектне документације је у току.

За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара
У извештајном периоду није било реализације средстава.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2025. години, планирана су средства у укупном износу од 180.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 75.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 105.000.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2025. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 84.134.636,40 динара, где се средства у износу од 38.320.885,20 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 45.813.751,20 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2025. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 46,74% што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 693 радна налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 8.444 часа радне снаге и то: ВКВ 518 часова; ССС 2.146 часова; КВ 1.546 часова; ПК 4.234 часа и 6.729 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 70.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 37.211.587,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 53,16%.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m^3 на више локација, на које је у I зони утрошено 5 часова рада аутоцистерни, односно у II зони је реализована 1 тура, у III зони није било интервентног снабдевања водом и у IV зони реализовано је 2 туре.

- Испирање водоводне мреже на 52 локације при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 293 часа радне снаге и то: ССС 123 часа; КВ 59 часова; ПК 111 часова и 84 часа рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2025. години. планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 1.109.298,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 22,19%.

Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске

опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 2.646 часова радне снаге и 882 часа рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 7 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 21 комад и рамова и поклопаца за тешки саобраћај – 34 комада.

- Радове на прању 22,55 km канализационе мреже, различитих пречника за 900 часова проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 132 пута за 1.186 часова рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 70.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 30.897.679,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 44,14%.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 2.634 часа радне снаге и 878 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 27 комада; хаварија на канализационој мрежи - 8 комада; хаварија на канализационом шахту – 11 комада и хаварија на телу сливника – 4 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 453 пута за 572 часа рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 433 канализациона прикључка за 546 часова и 24 шахта за 28 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 14.916.072,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 42,62%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 30. јун 2025. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2025. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**736.099.886,60**	**302.278.990,50**	**41,06**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**274.000.000,00**	-	-
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада"	80.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	55.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	110.000.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду	5.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	-	-
3.	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**87.500.000,00**	**82.867.837,50**	**94,71**
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.500.000,00	82.867.837,50	94,71
8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**374.599.886,60**	**219.411.153,00**	**58,57**
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	7.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.697.000,00	48.767.578,47	96,19

	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	179.174.000,00	74.964.845,80	41,84
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	70.400.600,00	70.398.866,88	100,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	65.630.286,60	25.279.861,85	38,52
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	1.198.000,00	-	-
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А	12.500.000,00	-	-
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	12.500.000,00	-	-
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	12.500.000,00	-	-
	УКУПНО (I + II):	**748.599.886,60**	**302.278.990,50**	**40,38**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2025. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	**В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**	**736.099.886,60**	**302.278.990,50**	**41,06**
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**	**12.500.000,00**	**-**	**-**
	УКУПНО (I+II):	**748.599.886,60**	**302.278.990,50**	**40,38**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2025. годину	Пренета средства до 30.06.2025. године	% реализације
	I ВОДОВОД	**75.000.000,00**	**38.320.885,20**	**51,09**
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	70.000.000,00	37.211.587,20	53,16
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	1.109.298,00	22,19
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	**105.000.000,00**	**45.813.751,20**	**43,63**
1772	Одржавање канализације	70.000.000,00	30.897.679,20	44,14
2406	Интервентно одржавање	35.000.000,00	14.916.072,00	42,62
	УКУПНО (I + II):	**180.000.000,00**	**84.134.636,40**	**46,74**

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Урош Лончар

Јул, 2025.године