РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-187-II
Дана: 06. маја 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2026-187-II од 06. маја 2026. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Бурађ Јакшић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, Градско веће Града Новог Сада, на 133. седници од 06. маја 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 25. седници одржаној 13. марта 2026. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године.".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2026-187-II
Дана: 06. маја 2026. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Бурађ Јакшић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/25, 35/25 и 58/25).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 25. седници одржаној 13. марта 2026. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/25, 35/25 и 58/25) планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину у износу од 1.275.581.886,60 динара, и то за:

- капиталне субвенције – инвестиционе активности у износу од 975.581.886,60 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 300.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза)

У извештајном периоду дана 26. новембра 2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке за I фазу радова чија је процењена вредност 110.000.000,00 динара, а која обухвата обухвата радове на истражној бушотини и изради бунарског окна, док су реализација и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. децембра 2025. године закључен је уговор са "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда на укупну вредност од 105.528.007,00 динара, док су реализација и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. октобра 2025. године закључен је уговор са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова уведен је у посао дана 12. новембра 2025. године и радови су у току.
У извештајном периоду, по основу испостављене две привремене ситуације извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.331.458,00 динара, док су коначна реализација инвестиције и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 10. септембра 2025. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада на укупну вредност од 4.980.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектне документације је 74 календарска дана. У складу са Уговором извршилац је уведен у посао 17. септембра 2025. године, уз обуставу рока од 2. до 24. децембра 2025. године, због исходовања неопходних дозвола. Пројектна документација је испоручена дана 29. децембра 2025. године.
У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 4.980.000,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Дана 24. децембра 2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке, док су реализација инвестиције и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно - одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 19. децембра 2025. године донета је одлука о обустави поступка из разлога што је пристигла једна понуда која је била неприхватљива, након чега је поновљен поступак јавне набавке тако што је 30. децембра 2025. године донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке, док су реализација и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2025. године, закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о. Шабац, "Indas automation" д.о.о. Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 299.950.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 8. октобра 2025. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно 14. октобра 2025. године. У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 98.983.500,00 динара, односно 33% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором, док су коначна

реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. септембра 2024. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 21. октобра 2024. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно до 23. новембра 2024. године.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 87.497.895,00 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су настављени 2025. године и исти су због смањеног дотока сирове воде, радова на регенерацији бунара и повећане потрошње пречишћене воде, у више наврата обустављани. Радови су завршени дана 12. септембра 2025. године и обухватила су II – фазу радова, односно санацију гранулисаног активног угља на преосталих пет филтерских поља од укупно десет у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд на којем се врши третман сирове воде.
У извештајном периоду, по основу испостављених пет привремених и окончаној ситуацији извођача радова након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 87.497.895,00 динара.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. децембра 2025. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 22.994.922,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 9.887.816,85 динара, односно 43% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 24.985.030,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 12.492.515,30 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 49.979.060,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 24.989.530,35 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. јануара 2025. године, закључен је уговор са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 239 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао 13. фебруара 2025. године, уз обуставу рока у периоду исходовања локацијских услова I фазе пројектовања, односно од 4. априла до 6. јуна 2025. године, као и у периоду исходовања неопходне дозволе и достављања додатних подлога од 14. јула до 3. октобра 2025. године. Након испоруке ПГД и ПЗИ (за I фазу) дана 6. октобра 2025. године послови пројектовања су поново обустављени када је сачињен је записник о степену готовости пројекта при чему је реализовано 30% пројекта.
У 2025. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.244.000,00 динара, а коначна реализација и преостала средства су планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 25. новембра 2024. године.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.302.560,00 динара, односно 44% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Радови су завршени 30. априла 2025. године, а њиховом реализацијом стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање 11 улица у насељу Ветерник, затим за легално прикључење на водоводну мрежу, као и гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 48.767.578,47 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана, а анексом Уговора је продужен на 290 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао 28. новембра 2024. године.
У току 2024. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.825.125,86 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Радови су завршени 12. септембра 2025. године чиме су се стекли услови за реализацију нове инвестиционе активности планиране за 2026. годину (реконструкција водоводне мреже и изворишта у насељу Бегеч), те и коначно повезивање насеља Бегеч на водоводни систем Града Новог Сада.
У извештајном периоду, по основу испостављених пет привремених и окончаној ситуацији извођача радова умањених за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од од 179.085.978,09 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25. новембра 2024. године.
У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.599.374,72 динара, односно 36% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени 22. маја 2025. године, а њиховом реализацијом стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање насеља Садови у Петроварадину, легално прикључење потрошача на водоводну мрежу, као и за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 70.398.866,88 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јануара 2025. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.
Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20. фебруара 2025. године, али су радови истог дана обустављени због радова на уређењу Алмашког краја (немогућност заустављања саобраћаја) све до 8. септембра 2025. године, када су се створили услови за наставак радова.
Радови су завршени 30. децембра 2025. године и обухватили су замену дотрајале водоводне мреже од азбестцементног материјала чиме је побољшано водоснабдевање у овом делу Града Новог Сада и олакшано је одржавање мреже у случају хаварије. Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за наставак реализације пројекта - уређење Алмашког краја у Новом Саду.
У току 2025. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 45.559.648,20 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације Пројекта.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана, а израда предметног пројекта подељена у VII фаза. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, с тим да су послови пројектовања обустављани у више наврата, због исходовања локацијских услова, грађевинских дозвола и решавања имовинско правних односа, те су настављени дана 26.06.2025. године.
Закључно са 2024. годином, по основу испостављених привремених ситуација пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.792.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.
У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.198.000,00 динара.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године, закључен је уговор ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 229.879.944,91 динар. Уговорени рок за извођење радова је 300 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.079.590,63 динара, односно 17% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Пут-инвест" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Finnet-inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност од 21.970.304,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу 9.886.636,87 динара, односно 45% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. јануара 2025. године закључен је уговор са са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 240 календарских дана.
Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао дана 14. фебруара 2025. године, с тим да су послови пројектовања обустављани у више наврата, због исходовања локацијских услова, грађевинских дозвола и достављања додатних подлога, те су настављени дана 26. децембра 2025. године, када је сачињен записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 30% пројектне документације.
У извештајном периоду, по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.738.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима
Реализовано је 2.470 радних налога за санацију цурења на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 29.721h, а механизације 21.590h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже
Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација и испирање водоводне мреже на 85 локација при чему су ангажована возила 148h и радна снага 417h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације
Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 7.830h ангажована радна снага и 2.610h возила, затим прање 48,32 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.932h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани у 273 случаја за 1.911h рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање
Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 3.132h ангажована радна снага и 1.044h возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове (58 хаварија на канализационом прикључку, 29 хаварија на канализационој мрежи, 21 хаварија на канализационом шахту и шест хаварија на телу сливника), одгушење канализационе мреже у 583 случаја за 1.027h рада на терену, одгушење 783 канализациона прикључка за 1.411h рада на терену и 50 шахтова за 46h рада проведених на терену.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2025. годину, у износу од 663.121.014,64 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2025. годину, исказана у процентима, износе 67,97%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2025. годину, у износу од 299.396.577,00 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2025. годину, исказана у процентима, износе 99,80%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2025	Пренета средства до 31.12.2025. год.	Проценат 4/3%
1	2	3	4	5
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**909.843.886,60**	**610.416.787,14**	**67,09**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**274.000.000,00**	**29.311.458,00**	**10,70**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза)	80.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	55.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	110.000.000,00	24.331.458,00	22,12
	Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	-	-
3.	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**201.000.000,00**	**186.481.395,00**	**92,78**
	Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	13.500.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	98.983.500,00	98,98
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.500.000,00	87.497.895,00	100,00
8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**434.843.886,60**	**394.623.934,14**	**90,75**
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	23.000.000,00	9.887.816,85	42,99
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	12.500.000,00	12.492.515,30	99,94

	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	24.989.530,35	83,30
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	2.244.000,00	2.244.000,00	100,00
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.697.000,00	48.767.578,47	96,19
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	179.174.000,00	179.085.978,09	99,95
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	70.400.600,00	70.398.866,88	100,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	65.630.286,60	45.559.648,20	69,42
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	1.198.000,00	1.198.000,00	100,00
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А**	**65.738.000,00**	**52.704.227,50**	**80,17**
14.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**	**65.738.000,00**	**52.704.227,50**	**80,17**
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.079.590,63	97,70
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала	22.000.000,00	9.886.636,87	44,94
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза	3.738.000,00	3.738.000,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	**975.581.886,60**	**663.121.014,64**	**67,97**

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2025. години	Реализована средства у 2025. години	Пренета средства у 2025. години	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I ВОДОВОД	**155.000.000,00**	**154.399.303,80**	**154.999.872,00**	**99,61%**	**100,00%**
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	150.000.000,00	149.399.431,80	150.000.000,00	99,60%	100,00%
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	4.999.872,00	4.999.872,00	100,00%	100,00%
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	**145.000.000,00**	**144.997.273,20**	**145.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
1772	Одржавање канализације	100.000.000,00	99.997.605,60	100.000.000,00	100,00%	100,00%
2406	Интервентно одржавање	45.000.000,00	44.999.667,60	45.000.000,00	100,00%	100,00%
	УКУПНО (I + II):	**300.000.000,00**	**299.396.577,00**	**299.999.872,00**	**99,80%**	**100,00%**

Напомена: Разлику између пренетих и реализованих средстава у износу од 603.295,00 динара представљају авансно пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности за месец децембар, док су након фактурисања извршених услуга неутрошена средства у наведеном износу враћена у буџет Града Новог Сада у 2025. години.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3-6003/1
Датум: 13. март 2026. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. године, 01.06.2017. године и 11.12.2025. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 25. седници одржаној 13. марта 2026. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Извештај реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2025. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Јевтић

Доставити:
- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

И З В Е Ш Т А Ј
о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину

за период 1. јануар - 31. децембар 2025. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/25, 35/25 и 58/25). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/25, 35/25 и 58/25), планирана су средства у 2025. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 1.275.581.886,60 динара, од чега су средства у износу од 975.581.886,60 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 300.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2025. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 663.121.014,64 динара, где се средства у износу од 610.416.787,14 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 52.704.227,50 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 67,97%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2025. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2025. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

- Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза)

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 220.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 80.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 140.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, дана 26.11.2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке, за I фазу радова чија је процењена вредност 110.000.000,00 динара (I фаза радова обухвата радове на истражној бушотини и изради бунарског окна).

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 55.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 55.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 11.12.2025. године, са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 55.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 22.10.2025. године, са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 12.11.2025. године и радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене ситуације за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.331.458,00 динара.

- Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду

Процењена вредност ове инвестиције износи 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 10.09.2025. године са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 4.980.000,00 динара. Уговорени рок је 74 календарска дана. Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 17.09.2025. године. Послови су обустављени дана 02.12.2025. године, због исходовања неопходних дозвола и по добијању истих настављени су дана 24.12.2025. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 29.12.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације износи 4.980.000,00 динара.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију од 29.12.2025. године у износу од 4.980.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

- Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 48.000.000,00 динара од чега је планиран износ од 24.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 24.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, дана 24.12.2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке на укупну процењену вредност.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

3. Погон за прераду воде

Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно - одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 27.000.000,00 динара од чега је планиран износ од 13.500.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 13.500.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, донета је Одлука обустави поступка јавне набавке дана 19.12.2025. године, јер је пристигла само једна понуда, која није прихватљива. Затим је поступак поновљен и дана 30.12.2025. године, донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке, на укупну процењену вредност.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 13.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 300.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 100.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 200.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.09.2025. године, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о., Шабац, "Indas automation" д.о.о., Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 299.950.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен авано у висини од 33% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 08.10.2025. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно до дана 14.10.2025. године, када су радови настављени и даље су у току.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 98.983.500,00 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 175.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 87.500.000,00 динара а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 23.09.2024. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 21.10.2024. године и радови су настављени и у 2025. години. Због проблема у раду система, радови су обустављани у више наврата. Наиме, због смањеног дотока сирове воде, радова на регенерацији бунара на изворишту као и повећане потрошње пречишћене воде, инвеститор није био у могућности да у континуитету обезбеди неопходне количине воде за уградњу новог угља.

Завршени су сви уговорени радови дана 12.09.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова финансираних из буџета Града Новог Сада који су обухватили II –фазу, износи 174.995.790,00 динара.

Предметна капитална инвестиција обухватила је II – фазу радова, односно санацију гранулисаног активног угља на преосталих пет филтерских поља од укупно десет (првих пет филтера санирано је у првој фази), у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд на којем се врши третман сирове воде. Објекат филтер станице са ГАУ филтерима је део постројења у процесу производње воде за пиће. Филтрација на гранулисаном активном угљу (ГАУ) представља једно од најбољих технолошких решења којим се, након процеса озонизације, адсорбционом и микробиолошком активношћу врши уклањање органских материја из воде у циљу добијања воде за пиће. Како током редовне експлоатације, долази до постепеног засићења филтерске испуне и узимајући у обзир сезонске промене у физичко хемијском и микробиолошком квалитету сирове воде као и потенцијално значајном утицају реке Дунав на квалитет воде изворишта, од изузетне је важности замена гранулисаног активног угља како би се обезбедио дугорочан ефикасан и поуздан рад јединог постројења за припрему воде за пиће Града Новог Сада.

У 2024. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 87.497.895,00 динара.
За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 87.500.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је пет привремених као и окончану ситуацију од 22.09.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 87.497.895,00 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

- Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 23.000.000,00 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 05.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг груп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 22.994.922,90 динара.

Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 43% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 23.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.887.816,85 динара.

- Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 25.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 12.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 12.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 24.985.030,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 12.492.515,30 динара.

- Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 50.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 20.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 49.979.060,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 24.989.530,35 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове инвестиције износи 7.500.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2024. години.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 14.01.2025. године са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок је 239 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 13.02.2025. године. Послови су обустављени дана 04.04.2025. године, због исходовања локацијских услова I фазе пројектовања и по добијању истих настављени су дана 06.06.2025. године. Због исходовања неопходне дозволе и достављања додатних подлога, послови су обустављени дана 14.07.2025. године, те по њиховом добијању настављени су дана 03.10.2025. године. Након испоруке ПГД и ПЗИ (за I фазу), послови су обустављени дана 06.10.2025. године. Сачињен је записник о степену готовости пројекта и до дана 06.10.2025. године реализовано је 30% пројектне документације, чија израда је у току.

За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 2.244.000,00 динара.
У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 2.244.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 39.302.560,00 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 50.697.000,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 31.10.2024. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.11.2024. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. – 26776 од 31.10.2024. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 6116 од 17.03.2025. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 12.757.339,25 динара, што представља 14,28% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Завршени су сви уговорени радови дана 30.04.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 88.070.138,47 динара.

Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање 11 улица, у блоку између Новосадског пута и улице Драгослава Срејовића (од улице Три багрема до улице Петра Биге), а корисници су добили могућност легалног прикључења на водоводну мрежу. Такође су се стекли услови за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.302.560,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 50.697.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене и окончану ситуацију од 10.06.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 48.767.578,47 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV– фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 250.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 70.825.125,86 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 179.174.000,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 04.11.2024. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 28.11.2024. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анексе Уговора бр. 5.2. – 27053 од 04.11.2024. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 12352 од 23.05.2025. године) – за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.780.785,00 динара, што представља 0,71% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 15606 од 27.06.2025. године) – за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 50.649.980,00 динара, што представља 20,62% уговорене вредности. Наведени радови обухватили су уградњу другачијих фазонских комада водовода у односу на пројектно решење због укрштања постојећих инсталација са новопројектованим водоводом, што је захтевало и замену комплетних кућних прикључака са повезивањем у шахту потрошача, а који су били изграђени од поцинкованог материјала и у прилично лошем стању што је додатно повећавало вероватноћу појаве хаварија. Такође није било могуће извести земљане радове према технологији, која је предвиђена пројектном документацијом (ископ у отвореном рову), већ су се радови изводили на бржи и технички исправнији начин, технологијом подбушивања.
Наведени радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

- Анекс број 3 (дел.бр 5.2 - 17788 од 22.07.2025. године) – за продужење рока извођења радова за 20 календарских дана, те је наведеним анексом дефинисано да је извођач радова дужан да све уговорене радове изведе у року од 290 календарских дана.
Како је већ описано, радови који су уговорени Анексом број 2, обухватили и замену комплетних кућних прикључака са повезивањем у шахту потрошача. Постојећи кућни прикључци пролазе испод

регионалног пута што је подразумевало подбушивање истог. На тај начин повећао се обим радова, извођачу је нарушен динамички план и самим тим је оправдан захтев извођача за продужење рока извођења радова за 20 календарских дана.

Завршени су сви уговорени радови дана 12.09.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 249.911.103,95 динара.
Реализацијом наведене инвестиције, стекли су се услови за реализацију нове инвестиције планиране за 2026. годину (реконструкција водоводне мреже и изворишта у насељу Бегеч), те и коначно повезивање насеља Бегеч на градски систем водоснабдевања.

У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 70.825.125,86 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 179.174.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је пет привремених ситуација и окончану ситуацију од 29.09.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 179.085.978,09 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 39.599.374,72 динара а делом се финансира из истих извора у 2025. години у планираном износу од 70.400.600,00 динара. Јавна набавка је у 2024. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2024. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 31.10.2024. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе; "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 36% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.11.2024. године. Завршени су сви уговорени радови дана 22.05.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 109.998.241,60 динара.
Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за уредно и контролисано водоснабдевање насеља Садови у Петроварадину, а корисници су добили могућност легалног прикључења на водоводну мрежу. Такође, су се стекли услови за гашење нелегалне водоводне мреже, неадекватних профила, материјала и квалитета, чиме ће се смањити губици на систему водоснабдевања.
У 2024. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.599.374,72 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 70.400.600,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене и окончану ситуацију од 18.06.2025. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.398.866,88 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 22.01.2025. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 20.02.2025. године и истог дана радови су обустављени због радова на уређењу Алмашког краја (немогућност заустављања саобраћаја). Дана 08.09.2025. године створили су се услови за наставак радова.
Завршени су сви уговорени радови дана 30.12.2025. године и издата је потврда о завршетку радова али у извештајном периоду извођач није испоставио окончану ситуацију.
Радови на предметној инвестицији обухватили су замену дотрајале водоводне мреже од азбестцементног материјала, те је на тај начин побољшано водоснабдевање у овом делу Града и олакшано је одржавање мреже у случају хаварије. Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за наставак реализације пројекта - уређење Алмашког краја у Новом Саду.

За завршетак наведене активности у 2025. години, планирана су средства у износу од 65.630.286,60 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 45.559.648,20 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена укупна вредност инвестиције износи 6.000.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2021. години и закључен је уговор дана 09.09.2021. године са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 05.10.2021. године. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављани су у више наврата, због исходовања локацијских услова, грађевинских дозвола и решавања имовинско правних односа, те су настављени дана 26.06.2025. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 01.07.2025. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације износи 5.990.000,00 динара.

Закључно са 2024. годином пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.792.000,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 1.198.000,00 динара.
У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију од 17.07.2025. године у износу од 1.198.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

- Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 230.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 190.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 229.879.944,91 динар. Уговорени рок за извођење радова је 300 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.079.590,63 динара.

- Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 22.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Пут-инвест" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Finnet-Inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност радова од 21.970.304,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 45% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност у 2025. години, планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.886.636,87 динара.

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износи 12.500.000,00 динара. Јавна набавка је спроведена у 2024. години.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 15.01.2025. године са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок је 240 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 14.02.2025. године, а послови пројектовања су обустављени дана 14.03.2025. године због исходовања локацијских услова I фазе пројектовања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Како су се стекли услови за наставак израде II фазе пројектовања, послови су настављени дана 15.05.2025. године. Због исходовања локацијских услова и достављања додатних подлога, послови су обустављени дана 21.05.2025. године и по добијању истих настављени су дана 01.09.2025. године. Затим, послови су обустављени дана 16.09.2025. године због измене локацијских услова I фазе пројектовања и по добијању истих настављени су дана 22.10.2025. године. Због исходовања неопходних грађевинских дозвола за I и II фазу, послови су обустављени дана 28.10.2025. године, те су настављени дана 25.12.2025. године, све до испоруке ПГД и ПЗИ (за I и II фазу), када су послови пројектовања обустављени односно дана 26.12.2025. године. Сачињен је записник о степену готовости пројекта и до дана 26.12.2025. године реализовано је 30% пројектне документације, чија израда је у току.

За завршетак наведене инвестиције у 2025. години, планирана су средства у износу од 3.738.000,00 динара.
У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 3.738.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2025. години, планирана су средства у укупном износу од 300.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 155.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 145.000.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2025. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 299.396.577,00 динара, где се средства у износу од 154.399.303,80 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 144.997.273,20 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2025. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 99,80% што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима – подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 2.470 радних налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 29.721 час радне снаге и то: ВКВ 2.422 часа; ССС 6.790 часова; КВ 5.480 часова; ПК 15.029 часова и 21.590 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 149.399.431,80 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,60%.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација, на које је у I зони утрошено 21 час рада аутоцистерни, односно у II зони је реализовано 5 тура, у III зони реализоване су 4 туре и у IV зони реализоване су 2 туре.

- Испирање водоводне мреже на 85 локација при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 417 часова радне снаге и то: ССС 101 час; КВ 115 часова; ПК 201 час и 148 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 4.999.872,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.

Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 7.830 часова радне снаге и 2.610 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у техничку исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 35 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 65 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај – 55 комада.

- Радове на прању 48,32 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.932 часа проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани у 273 случаја за 1.911 часова рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 99.997.605,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.

Позиција 2406 – Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 3.132 часа радне снаге и 1.044 часа рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку – 58 комада; хаварија на канализационој мрежи – 29 комада; хаварија на канализационом шахту – 21 комад и хаварија на телу сливника – 6 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена у 583 случаја за 1.027 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 783 канализациона прикључка за 1.411 часова и 50 шахтова за 46 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2025. години, планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 44.999.667,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2025. год.	% реализације
		1.	2.	3=2/1
Група радова I	**ВОДОВОД**	**909.843.886,60**	**610.416.787,14**	**67,09**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**274.000.000,00**	**29.311.458,00**	**10,70**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза)	80.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	55.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала	110.000.000,00	24.331.458,00	22,12
	Израда пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	-	-
3.	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**201.000.000,00**	**186.481.395,00**	**92,78**
	Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	13.500.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	98.983.500,00	98,98
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	87.500.000,00	87.497.895,00	100,00

8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**434.843.886,60**	**394.623.934,14**	**90,75**
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	23.000.000,00	9.887.816,85	42,99
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	12.500.000,00	12.492.515,30	99,94
	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	24.989.530,35	83,30
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - Наставак реализације обавеза	2.244.000,00	2.244.000,00	100,00
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	50.697.000,00	48.767.578,47	96,19
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	179.174.000,00	179.085.978,09	99,95
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	70.400.600,00	70.398.866,88	100,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду – наставак реализације Пројекта	65.630.286,60	45.659.648,20	69,42
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	1.198.000,00	1.198.000,00	100,00

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	65.738.000,00	52.704.227,50	80,17
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	65.738.000,00	52.704.227,50	80,17
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.079.590,63	97,70
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала	22.000.000,00	9.886.636,87	44,94
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - Наставак реализације обавеза	3.738.000,00	3.738.000,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	975.581.886,60	663.121.014,64	67,97

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2025. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	909.843.886,60	610.416.787,14	67,09
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	65.738.000,00	52.704.227,50	80,17
	УКУПНО (I+II):	975.581.886,60	663.121.014,64	67,97

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2025. години	Реализована средства у 2025. години	Пренета средства у 2025. години	% реализације	% реализације
		1.	2.	3.	4=2/1	5=3/1
	I ВОДОВОД	155.000.000,00	154.399.303,80	154.999.872,00	99,61%	100,00%
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	150.000.000,00	149.399.431,80	150.000.000,00	99,60%	100,00%
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	4.999.872,00	4.999.872,00	100,00%	100,00%
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	145.000.000,00	144.997.273,20	145.000.000,00	100,00%	100,00%
1772	Одржавање канализације	100.000.000,00	99.997.605,60	100.000.000,00	100,00%	100,00%
2406	Интервентно одржавање	45.000.000,00	44.999.667,60	45.000.000,00	100,00%	100,00%
	УКУПНО (I+II):	300.000.000,00	299.396.577,00	299.999.872,00	99,80%	100,00%

Напомена: Разлику између пренетих и реализованих средстава у износу од 603.295,00 динара представљају авансно пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности за месец децембар, док су након фактурисања извршених услуга неутрошена средства у наведеном износу враћена у буџет Града Новог Сада у 2025. години.

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
Урош Ранчић

Март, 2026.године