РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-150-II
Дана: 06. маја 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године. , са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2026-150-II од 06. маја 2026. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године. ', уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Вурађ Јакшић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године, Градско веће Града Новог Сада, на 133. седници од 06. маја 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године.".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-150-II
Дана: 06. маја 2026. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Ђурађ Јакшић

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2025. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/25).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/25, 35/25 и 58/25), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину у износу од 10.089.000,00 динара, а која су намењена за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2025. годину, планирана је израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јула 2022. године између Градске управе за комуналне послове и Групе понуђача: AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, FIBILINE DOO NOVI SAD и MILAN NOVAKOVIC PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD, закључен је Уговор о јавној набавци услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, број III-352-4/22-22 на укупну вредност од 14.370.000,00 динара.

Првобитно уговорени рок за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада био је 329 календарских дана и добављач је дана 17. октобра 2022. године уведен у посао, те је од дана 18. октобра 2022. године почео да тече рок за извршење услуге израде пројектне документације у складу са Уговором.

Како се ради о изузетно захтевном пројекту који обухвата 112 локација, те се фактички састоји од 112 појединачних пројеката, Анексима I-XVII Уговора рок за реализацију овог пројекта је у више наврата продужаван и то најпре како би се испоштовала процедура раног јавног увида, као и јавног увида у Нацрт ПГР-а мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, затим због исходовања сагласности власника парцела за спровођење свих неопходних активности на објектима предвиђеним за постављање нових или замену постојећих сирена, као и за њихово редовно и хаваријско одржавање, због исходовања катастарских подлога за пројектовање, исходовања услова свих имаоца јавних овлашћења у циљу исходовања локацијских услова, те због исходовања сагласности „Електромрежа Србије-ЕМС" а.д. на израђени Елаборат о могућностима градње у близини или испод далековода која је неопходна за подношење захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова, те је уговорени рок за израду пројектне документације продужен на 1.105 дана.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.311.000,00 динара, у складу са Уговором, а имајући у виду наведено, иако су континуирано предузимане активности на пројектовању, у 2023. и 2024. години није било финансијске реализације за Израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.), те су коначна реализација и преостала средства планирани су у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 14. октобра 2025. године, у складу са Уговором за јавну набавку услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог

Сада, јавна набавка број 0023/2022, број III-352-4/22-22 од 01.07.2022. године, са припадајућим анексима, извршена је испорука коначне верзије израђене пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, за све неопходне локације, и то:

ИДП Идејни пројекат —Систем за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (на стубовима)

- О Главна свеска број Е 0803/24-0
- 2/1 Пројекат конструкција број ЕК 0803/24-2/1
- 4 Пројекат електроенергетских инсталација број ЕЕ 0803/24-4
- 5 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација број ЕТ 0803/24-5

ИДП Идејни пројекат —Систем за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (на објектима)

- О Главна свеска број Е 0502/25-0
- 1 Пројекат архитектуре број ЕА 0502/25-1
- 2/1 Пројекат конструкције носача број ЕК 0502/25-2/1
- 4 Пројекат електроенергетских инсталација број ЕЕ 0502/25-4
- 5 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација број ЕТ 0502/25-5

У 2025. години из буџета Града Новог Сада, за реализацију наведене инвестиционе активности, пренета су средства у износу од 10.059.000,00 динара, у складу са Уговором.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, за реализацију наведене инвестиционе активности, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 10.059.000,00 динара, односно 99,70% планираних средстава.

	Програмска позиција	Програм 2025.	Реализација	% реализације
1.	Израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.) – наставак реализације уговорених обавеза	10.089.000,00	10.059.000,00	99,70
	УКУПНО:	**10.089.000,00**	**10.059.000,00**	**99,70**

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић