РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2026-356-II
Дана: 07.октобра 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2026-356-II од 07. октобра 2026. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Марко Мићин

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године, Градско веће Града Новог Сада, на 182. седници од 07.10. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 34. седници одржаној 13. августа 2026. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године.".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2026-356-II
Дана: 07.10.2026.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 71/26 и 13/26).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2026. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 34. седници одржаној 13. августа 2026. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

У складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/25) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину у износу од 1.868.405.801,90 динара, и то за:

- капиталне субвенције - инвестиционе активности у износу од 1.568.405.801,90 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 300.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2026. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза

Дана 26. новембра 2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке за I фазу радова чија је процењена вредност 110.000.000,00 динара, а која обухвата радове на истражној бушотини и изради бунарског окна, док су реализација и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 19. јануара 2026. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "ГП Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 109.699.990,00 динара.

У извештајном периоду, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 54.849.995,00 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором.

Извођач радова уведен је у посао 6. фебруара 2026. године и радови су у току.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. децембра 2025. године закључен је уговор са "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда на укупну вредност од 105.528.007,00 динара, док су реализација и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана.
У складу са Уговором извођач радова уведен је у посао дана 9. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени због неповољних хидролошких услова (изразито низак ниво реке Дунав), као и због значајно повећане потрошње воде на територији Града Новог Сада.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. октобра 2025. године закључен је уговор са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова уведен је у посао дана 12. новембра 2025. године.
У 2025. години по основу испостављене две привремене ситуације извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.331.458,00 динара, док су коначна реализација инвестиције и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Радови су завршени дана 18. маја 2026. године и обухватили су санацију постојећег бунара БХД 3 (који није био у експлоатацији), утискивањем нових дренова методом "Felman" којом се користи прохромски челик што значајно продужава век трајања бунара. Предметним радовима је добијена издашност бунара БХД 3 од око 80 l/s и бунар је пуштен у експлоатацију.
У извештајном периоду, по основу испостављене четири привремене и окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 81.196.549,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Дана 24. децембра 2025. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке, док су реализација инвестиције и финансијска средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.
Након спроведеног поступка јавне набавке дана 28. јануара 2026. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о., Шабац, "Indas automation" д.о.о., Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 48.000.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 24. фебруара 2026. године и исти дан радови су обустављени због извођења радова на утискивању дренова на предметном бунару БХД 3 на изворишту Штранд. Дана 11. маја 2026. године, стекли су се услови за наставак унутрашњих радова у бунару, који су трајали до 28. маја 2026. године, када су обустављени због потребе експлоатације овог бунара у систем водоснабдевања. Тренутно се изводе радови, само на спољашњем делу конструкције бунара и приступном мосту бунара.
У 2026. години, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 24.000.000,00 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором.

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова извођења радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно - одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. јануара 2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 26.993.335,40 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.
У складу са Уговором, извођач радова уведен је у посао дана 20. фебруара 2026. године и исти дан радови су обустављени због проблема у водоснабдевању насеља Поповица. Дана 24. марта 2026. године стекли су се услови за наставак радова, који су трајали до 8. јуна 2026. године, када су поново обустављени због радова на изградњи прикључка електричне енергије од стране Електродистрибуције Србије.
У извештајном периоду уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од *13.496.667,70* динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2025. године, закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о. Шабац, "Indas automation" д.о.о. Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 299.950.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 8. октобра 2025. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно 14. октобра 2025. године и радови су у току.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 98.983.500,00 динара, односно 33% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (V, VI и VII фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. априла 2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoing group" д.о.о. из Београда и "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност радова од 229.812.854,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 360 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 1. јуна 2026. године и радови су у току.
У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 30. јуна 2026. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 38.354.010,00 динара, а који нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.
У извештајном периоду уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 114.906.427,05 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором.

Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, док је реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 27. фебруара 2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 29.983.613,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 26. марта 2026. године и исти дан радови су обустављени због измене броја катастарске парцеле и немогућности пријаве радова, односно до 6. априла 2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Радови су завршени дана 29. јуна 2026. године, издата је потврда о завршетку радова, с тим да у извештајном периоду извођач радова није испоставио окончану ситуацију. Реализацијом наведене инвестиције изграђена је водоводна мрежа у дужини од 2.260m на предметној локацији за потребе становника насеља "Црвене зграде" и пословних објеката дуж трасе која није имала изграђену водоводну мрежу.
У извештајном периоду извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 27.328.114,30 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, док је реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, док је реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. децембра 2025. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 22.994.922,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 9.887.816,85 динара, односно 43% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Извођач радова је уведен је у посао 5. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени због лоших временских услова за безбедно геодетско обележавање трасе, односно до 23. јануара 2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Радови су завршени дана 3. априла 2026. године и обухватили су реконструкцију водоводне мреже у Дунавској улици, као и изградњу недостајуће водоводне мреже са прикључцима у укупној дужини од 946 m, чиме је побољшано

водоснабдевање у улицама Школска и Двор у Сремској Каменици и решен је проблем водоснабдевања стамбених објеката у улици Двор, који нису имали воду за пиће.
У извештајном периоду, по основу испостављене једне привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 13.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 24.985.030,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 12.492.515,30 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Извођач радова је уведен у посао 16. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени због лоших временских услова за безбедно геодетско обележавање трасе, односно до 23. јануара 2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Радови су завршени дана 7. априла 2026. године и обухватили су изградњу 1.200 m водоводне мреже са прикључцима, чиме су се стекли услови за прикључење изграђених објеката у овој зони на систем водоснабдевања.
У извештајном периоду, по основу испостављене једне привремене и окончане ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 12.491.859,20 динара.

Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 49.979.060,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 24.989.530,35 динара, односно 50% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза.
Извођач радова је уведен у посао 16. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени због исходовања сагласности власника парцела као и дозволе Министарства одбране за улазак радних машина у круг касарне "Југовићево" до 8. априла 2026. године када су настављени на парцелама за које је добијена сагласност, те су поново обустављени у периоду од 9. до 24. јуна 2026. године, због чекања дозволе проласка кроз парцеле Министарства одбране и радова на измештању гасовода који се налази изнад водоводних цеви градског прстена на Булевару Европе и даље су у току.
У извештајном периоду, по основу испостављене две привремене ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 16.751.359,15 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јануара 2025. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.
Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20. фебруара 2025. године, али су радови истог дана обустављени због радова на уређењу Алмашког краја (немогућност заустављања саобраћаја) све до 8. септембра 2025. године, када су се створили услови за наставак радова.
Радови су завршени 30. децембра 2025. године и обухватили су замену дотрајале водоводне мреже од азбестцементног материјала чиме је побољшано водоснабдевање у овом делу Града Новог Сада и олакшано је одржавање мреже у случају хаварије. Реализацијом наведене

инвестиције стекли су се услови за наставак реализације пројекта - уређење Алмашког краја у Новом Саду.
У току 2025. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 45.559.648,20 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације Пројекта.
У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова умањеној за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.999.413,10 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. јануара 2025. године, закључен је уговор са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 239 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао 13. фебруара 2025. године, уз обуставу рока у периоду исходовања локацијских услова I фазе пројектовања, односно од 4. априла до 6. јуна 2025. године, као и у периоду исходовања неопходне дозволе и достављања додатних подлога од 14. јула до 3. октобра 2025. године. Након испоруке ПГД и ПЗИ (за I фазу) дана 6. октобра 2025. године послови пројектовања су поново обустављени када је сачињен је записник о степену готовости пројекта при чему је реализовано 30% пројекта.
У 2025. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.244.000,00 динара, а коначна реализација и преостала средства су планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза.
Дана 26. марта 2026. године, настављени су послови на изради пројектне документације све до испоруке ПГД и ПЗИ (за II фазу), односно до дана 1. априла 2026. године, када су поново обустављени, а биће настављени тек након усвајања урбанистичких планова.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији, те се реализација наведене инвестиционе активности планира у другој половини 2026. године.

Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији, те се реализација наведене инвестиционе активности планира у другој половини 2026. године.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, док је реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.
У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији, те се реализација наведене инвестиционе активности планира у другој половини 2026. године.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. фебруара 2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 46.974.993,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 105 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова уведен је у посао 10. марта 2026. године и исти дан радови су обустављени због исходовања решења о раскопавању јавне површине и привремене измене режима саобраћаја, односно до дана 23. марта 2026. године, када су радови настављени.
У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 26. јуна 2026. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.353.800,00 динара, а који нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.
У извештајном периоду извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 30.403.608,18 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 229.879.944,91 динар. Уговорени рок за извођење радова је 300 календарских дана. У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.079.590,63 динара, односно 17% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Извођач радова је уведен у посао 16. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени, због исходовања неопходне документације (пријаве радова, решења о постављању саобраћајне сигнализације дуж државног пута IIA реда, решења о раскопавању јавне површине и привремене измене режима саобраћаја), односно до 9. априла 2026. године, када су радови настављени и даље су у току.

У извештајном периоду по испостављеној првој привременој ситуацији умањеној за износ оправданог аванса, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.442.991,25 динара.

Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 17. децембра 2025. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Пут-инвест" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Finnet-inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност од 21.970.304,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана.
У 2025. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу 9.886.636,87 динара, односно 45% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације обавеза. Извођач радова уведен је у посао 16. јануара 2026. године и исти дан радови су обустављени, због неопходности исходовања решења за регулисање саобраћаја и координације са радовима Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, односно до 18. фебруара 2026. године, када су радови настављени, уз поновну обуставу од 26. фебруара 2026. године до 1. априла 2026.године, због исходовања дозволе за раскопавање и измене режима саобраћаја од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Радови су завршени дана 29. јуна 2026. године и обухватили су синхронизацију радова са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом и радова на партерном уређењу и асфалтирању улица у обухвату важећег планског документа локације на којој се изводе радови обухваћени III фазом пројекта.
У извештајном периоду, по основу испостављене две привремене ситуације извођача радова умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.867.135,35 динара.

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. јануара 2025. године закључен је уговор са са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 240 календарских дана.
Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Извршилац је уведен у посао дана 14. фебруара 2025. године, с тим да су послови пројектовања обустављани у више наврата, због исходовања локацијских услова, грађевинских дозвола и достављања додатних подлога, те су настављени дана 26. децембра 2025. године, када је сачињен записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 30% пројектне документације.
У 2025. години, по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.738.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2026. години као наставак реализације уговорених обавеза. Послови пројектовања су поново настављени 23. јануара 2026. године све до испоруке ПГД и ПЗИ (за III фазу), односно до 2. фебруара 2026. године, када су послови обустављени и биће настављени тек након усвајања урбанистичких планова.
У извештајном периоду, по испостављеној једној привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.246.000,00 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима
Реализовано је 1.619 радних налога за санацију цурења на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 15.318h, а механизације 11.615h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 8m^3 и 11m^3 на више локација и испирање водоводне мреже на 42 локације при чему су ангажована возила 104h и радна снага 277h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације
Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 3.900h ангажована радна снага и 1.300h возила, санација 18 сливничких решетки, 32 рама и поклопца за лаки саобраћај и 43 рама и поклопца за тешки саобраћај, затим прање 52,2 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.800h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани у 24 случаја за 84h рада проведена на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање
Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 4.700h ангажована радна снага и 1.730h возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове (15 хаварија на канализационом прикључку, 16 хаварија на канализационој мрежи, пет хаварија на канализационом шахту и четири хаварије на телу сливника), одгушење канализационе мреже у 498 случаја за 705h рада на терену, одгушење 602 канализациона прикључка за 849h рада на терену и 315 шахтова за 241h рада проведених на терену.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2026. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2026. годину, у износу од 415.980.119,28 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2026. годину, исказана у процентима, износе 26,52%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2026. годину, у износу од 175.445.815,80 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2026. годину, исказана у процентима, износе 58,48%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2026. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**1.078.143.801,90**	**363.020.384,50**	**33,67**
2	**ИЗВОРИШТА**	**359.000.000,00**	**160.046.544,00**	**44,58**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза	140.000.000,00	54.849.995,00	39,18
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	110.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	85.000.000,00	81.196.549,00	95,53
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**213.500.000,00**	**13.496.667,70**	**6,32**
	Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.500.000,00	13.496.667,70	99,98
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	200.000.000,00	-	-
8	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**505.643.801,90**	**189.477.172,80**	**37,47**
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (V, VI и VII фаза), са набавком и уградњом материјала	229.817.239,00	114.906.427,05	50,00
	Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	25.000.000,00	-	-

	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	27.328.114,30	91,09
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.500.000,00	12.491.859,20	99,93
	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	20.000.000,00	16.751.359,15	83,76
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	20.070.562,90	4.999.413,10	24,91
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	5.256.000,00	-	-
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А**	**490.262.000,00**	**52.959.734,78**	**10,80**
12	**ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**	**87.500.000,00**	**-**	**-**
	Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	37.500.000,00	-	-

14	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**	**402.762.000,00**	**52.959.734,78**	**13,15**
	Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	45.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	47.000.000,00	30.403.608,18	64,69
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	190.000.000,00	15.442.991,25	8,13
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.000.000,00	5.867.135,35	48,89
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	8.762.000,00	1.246.000,00	14,22
	УКУПНО (I + II):	**1.568.405.801,90**	**415.980.119,28**	**26,52**

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2026. години	Реализовано до 30.06.2026. године	Пренета средства до 30.06.2026. године	% реализације 4:3	% реализације 5:03
1	2	3	4	5	6	7
	I ВОДОВОД	**157.500.000,00**	**74.821.141,20**	**60.293.012,40**	**47,51**	**38,28**
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	150.000.000,00	71.158.279,20	58.992.193,20	47,44	39,33
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	7.500.000,00	3.662.862,00	1.300.819,20	48,84	17,34
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	**142.500.000,00**	**135.979.222,20**	**115.152.803,40**	**95,42**	**80,81**
1772	Одржавање канализације	100.000.000,00	93.627.986,40	75.850.156,80	93,63	75,85
2406	Интервентно одржавање	42.500.000,00	42.351.235,80	39.302.646,60	99,65	92,48
	УКУПНО (I + II):	**300.000.000,00**	**210.800.363,40**	**175.445.815,80**	**70,27**	**58,48**

Напомена: Разлика између реализованих услуга и пренетих средстава се односи на износ фактура за јун месец који је пренет у јулу месецу.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3 - 21352/2
Датум: 13. август 2026. године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. године, 01.06.2017. године и 11.12.2025. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 34. седници одржаној 13. августа 2026. године, доноси

О Д Л У К У

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2026. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Јевтић

Доставити:
- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину

за период 1. јануар - 30. јун 2026. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.71/25 и 13/26). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

У скаду са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 70/25), планирана су средства у 2026. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 1.868.405.801,90 динара, од чега су средства у износу од 1.568.405.801,90 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 300.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2026. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 415.980.119,28 динара, где се средства у износу од 363.020.384,50 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 52.959.734,78 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 26,52%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2026. годину, за период од 01. јануара до 30. јуна 2026. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

- Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 220.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 80.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 140.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години. Јавна набавка је у 2025. години спроведена за I фазу радова (која фаза обухвата радове на истражној бушотини и изради бунарског окна), на процењену вредност од 110.000.000,00 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Након спроведеног поступка јавне набавке за I фазу радова, закључен је уговор дана 19.01.2026. године, са групом понуђача коју чине "ГП Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 109.699.990,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 06.02.2026. године и радови су у току.

У 2025. години, није било реализације средстава.
За завршетак наведене активности у 2026. години, планирана су средства у износу од 140.000.000,00 динара.
У 2026. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 54.849.995,00 динара.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 55.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 55.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 11.12.2025. године, са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 09.01.2026. године и исти дан радови су обустављени због неповољних хидролошких услова (изразито низак ниво реке Дунав), као и због значајно повећане потрошње воде на територији Града Новог Сада.

У 2025. години, није било реализације средстава.
За завршетак наведене инвестиције у 2026. години, планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара.

У 2025. години, закључен је уговор дана 22.10.2025. године, са понуђачем "Beogeoaqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 105.528.007,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 12.11.2025. године. Завршени су сви уговорени радови дана 18.05.2026. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 105.528.007,00 динара.
Реализацијом наведене инвестиције обухваћена је санација постојећег бунара БХД 3 (који није био у експлоатацији), утискивањем нових дренова методом "Felman" а којом методом се користи прохромски челик што значајно продужава век трајања бунара. Предметним радовима је добијена издашност бунара БХД 3 од око 80 l/s и бунар је пуштен у експлоатацију.
Реконструкцијом хидромашинске опреме, електро опреме и конструктивних елемената, као и извођењем санација на осталим бунарима на изворишту "Штранд", значајно би се повећао капацитет изворишта. Сви пројекти и радови везани за изворишта Града Новог Сада имају за циљ првенствено очување капацитета постојећих водозахвата и изворишта, као и дефинисање неопходног обима радова за потребе повећања капацитета изворишта.

У 2025. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 24.331.458,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2026. години, планирана су средства у износу од 85.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је четири привремене и окончану ситуацију од 27.05.2026. године, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 81.196.549,00 динара.

- Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 48.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 24.000.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 24.000.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 28.01.2026. године, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о., Шабац, "Indas automation" д.о.о., Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 48.000.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 24.02.2026. године и исти дан радови су обустављени због извођења радова на утискивању дренова на предметном бунару БХД 3 на изворишту Штранд. Дана 11.05.2026. године, стекли су се услови за наставак унутрашњих радова у бунару, који су трајали до 28.05.2026. године, када су обустављени због потребе експлоатације овог бунара у систем водоснабдевања. Тренутно се изводе радови, само на спољашњем делу конструкције бунара и приступном мосту бунара.

У 2025. години, није било реализације средстава.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 24.000.000,00 динара

3. Погон за прераду воде

Извођење радова извођења радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно - одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 27.000.000,00 динара, од чега је планиран износ од 13.500.000,00 динара требао да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години, а износ од 13.500.000,00 динара из истих извора у 2026. години.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 23.01.2026. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 26.993.335,40 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20.02.2026. године и исти дан радови су обустављени због проблема у водоснабдевању насеља Поповица. Дана 24.03.2026. године стекли су се услови за наставак радова, који су трајали до 08.06.2026. године, када су

предметни радови обустављени, а због радова на изградњи прикључка електричне енергије од стране Електродистрибуције Србије.

У 2025. години, није било реализације средстава.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 13.500.000,00 динара.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 13.496.667,70 динара.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 300.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 100.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 200.000.000,00 динара.

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.09.2025. године, са групом понуђача коју чине "Romax trade" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Сет" д.о.о., Шабац, "Indas automation" д.о.о., Нови Сад и "Flowtech" д.о.о., Нови Сад, на укупну вредност радова од 299.950.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 33% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 08.10.2025. године и исти дан радови су обустављени до исходовања пријаве радова, односно до дана 14.10.2025. године, када су радови настављени и даље су у току.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 98.983.500,00 динара.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

- Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (V, VI и VII фаза), са набавком и уградњом материјала

Укупна планирана вредност инвестиције износи 229.817.239,00 динара и финансира се у 2026. години.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност и дана 14.04.2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoing group" д.о.о. из Београда и "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност радова од 229.812.854,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 360 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 01.06.2026. године и радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 3.2. – 8987 од 14.04.2026. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 3.2 - 16998 од 30.06.2026. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 38.354.010,00 динара, што представља 16,69% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 229.817.239,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 114.906.427,05 динара

- Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 25.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, дана 15.01.2026. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност и дана 27.02.2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 29.983.613,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 26.03. 2026. године и исти дан радови су обустављени због измене броја катастарске парцеле и немогућности пријаве радова, односно до дана 06.04.2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Завршени су сви уговорени радови дана 29.06.2026. године и издата је потврда о завршетку радова али у извештајном периоду извођач није испоставио окончану ситуацију.

Реализацијом наведене инвестиције изграђена је водоводна мрежа у дужини од 2.260m на предметној локацији за потребе становника насеља "Црвене зграде" и пословних објеката дуж трасе која није имала изграђену водоводну мрежу.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара. У извештајном периоду, на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 27.328.114,30 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 60.000.000,00 динара

У извештајном периоду, дана 15.01.2026. године, добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 290.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у планираном износу од 90.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у планираном износу од 200.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2026. години спровести на укупну процењену вредност.

У извештајном периоду, дана 13.02.2026. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

У 2025. години, закључен је уговор дана 05.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг гроуп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 22.994.922,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 43% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 05.01.2026. године и исти дан радови су обустављени због лоших временских услова за безбедно геодетско обележавање трасе, односно до дана 23.01.2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Завршени су сви уговорени радови дана 03.04.2026. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 22.889.001,10 динара.

Реализацијом наведене инвестиције, којом је обухваћена реконструкција водоводне мреже у улици Дунавској као и изградња недостајуће водоводне мреже са прикључцима у укупној дужини од 946 m, побољшано је водоснабдевање у улицама Школска и Двор у Сремској Каменици и решен је проблем водоснабдевања стамбених објеката у улици Двор, који нису имали воду за пиће.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.887.816,85 динара.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је једну привремену као и окончану ситуацију од 08.04.2026. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 13.000.000,00 динара.

Напомена: У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 9.887.816,85 динара, док је у 2026. години испостављена окончана ситуација на укупан износ изведених радова од 22.889.001,10 динара. Тако се појавила разлика од 1.184,25 динара у односу на буџетом планирана средства Града Новог Сада у 2026. години, те је разлика плаћена из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад.

- Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 25.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 12.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 12.500.000,00 динара.
Јавна набавка је у 2025. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 24.985.030,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 16.01.2026. године и исти дан радови су обустављени због лоших временских услова за безбедно геодетско обележавање трасе, односно до дана 23.01.2026. године, када су се стекли услови за наставак радова. Завршени су сви уговорени радови дана 07.04.2026. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 24.984.374,50 динара.

Реализацијом наведене инвестиције којом је обухваћена изградња водоводне мреже са прикључцима у дужини од 1.200 m омогућило се прикључење изграђених објеката у овој зони на систем водоснабдевања.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 12.492.515,30 динара.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је једну привремену као и окончану ситуацију од 08.04.2026. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 12.491.859,20 динара.

- Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 50.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 20.000.000,00 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 49.979.060,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 16.01.2026. године и исти дан радови су обустављени због исходовања сагласности власника парцела као и дозволе Министарства одбране за улазак радних машина у круг касарне "Југовићево". Дана 08.04.2026. године настављени су радови на парцелама за које је добијена сагласност, уз напомену да Министарство одбране није одговорило нашем захтеву за дозволу проласка кроз парцелу. Такође, Јавно предузеће "Србијагас" није извршило радове на измештању гасовода који се налази изнад водоводних цеви градског прстена на Булевару Европе, те су радови поново обустављени дана 09.06.2026. године. Након измештања гасовода, радови су настављени дана 24.06.2026. године и даље су у току.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 24.989.530,35 динара.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 16.751.359,15 динара.

- Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

У 2025. години, закључен је уговор дана 22.01.2025. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 50.559.723,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 20.02.2025. године и истог дана радови су обустављени због радова на уређењу Алмашког краја (немогућност заустављања саобраћаја), односно до дана 08.09.2025. године када су се створили услови за наставак радова. Дана 30.12.2025. године, завршени су сви уговорени радови и издата је потврда о завршетку радова али извођач је испоставио окончану ситуацију у 2026. години, односно дана 28.01.2026. године.
Радови на предметној инвестицији обухватили су замену дотрајале водоводне мреже од азбестцементног материјала, те је на тај начин побољшано водоснабдевање у овом делу Града и олакшано је одржавање мреже у случају хаварије. Реализацијом наведене инвестиције стекли су се услови за наставак реализације пројекта - уређење Алмашког краја у Новом Саду.
У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 45.559.648,20 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2026. години, планирана су средства у износу од 20.070.562,90 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 28.01.2026. године и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 4.999.413,10 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

У 2025. години, закључен је уговор дана 14.01.2025. године са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.480.000,00 динара. Уговорени рок је 239 календарских дана.

Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 13.02.2025. године. и послови пројектовања обустављани су у више наврата због исходовања неопходне документације, те је до краја 2025. године реализовано 30% пројектне документације. У извештајном периоду, дана 26.03.2026. године, настављени су послови на изради пројектне документације све до испоруке ПГД и ПЗИ (за II фазу), односно до дана 01.04.2026. године, када су послови обустављени. Послови израде пројектне документације биће настављени тек након усвајања урбанистичких планова.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу 2.244.000,00 динара.
За завршетак наведене активности у 2026. години, планирана су средства у износу од 5.256.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

- Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.

Процењена вредност планиране инвестиције износи 250.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у планираном износу од 200.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2026. години спровести на укупну процењену вредност.

Реализација наведене инвестиционе активности планира се за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 75.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у планираном износу од 37.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у планираном износу од 37.500.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2026. години спровести на укупну процењену вредност.

Реализација наведене инвестиционе активности планира се за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 37.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

- Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 45.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, дана 15.01.2026. добијена је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке. Реализација наведене инвестиционе активности планирана је за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 610.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2026. години у планираном износу од 100.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2027. години у планираном износу од 510.000.000,00 динара. Јавна набавка ће се у 2026. години спровести на укупну процењену вредност.

Реализација наведене инвестиционе активности планира се за другу половину године.

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.

- Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 47.000.000,00 динара

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност и дана 11.02.2026. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 46.974.993,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 105 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 40% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 10.03.2026. године и исти дан радови су обустављени због исходовања решења о раскопавању јавне површине и привремене измене режима саобраћаја, односно до дана 23.03.2026. године, када су радови настављени.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. - 3168 од 11.02.2026. године, и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 3.2 - 16754 од 26.06.2026. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.353.800,00 динара, што представља 2,88% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 47.000.000,00 динара. У извештајном периоду, на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 30.403.608,18 динара.

- Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 230.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2025. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2026. години у планираном износу од 190.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2025. години спроведена на укупну процењену вредност.

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 229.879.944,91 динар. Уговорени рок за извођење радова је 300 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 16.01.2026. године и исти дан радови су обустављени, због исходовања неопходне документације (пријаве радова, решења о постављању саобраћајне сигнализације дуж државног пута IIA реда, решења о раскопавању јавне површине и привремене измене режима саобраћаја, односно до дана 09.04.2026. године, када су радови настављени и даље су у току.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.079.590,63 динара.
За наведену активност у 2026. години, планирана су средства у износу од 190.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођач радова испоставио је једну привремену ситуацију и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 15.442.991,25 динара.

- Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 22.000.000,00 динара.

У 2025. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 17.12.2025. године, са групом понуђача коју чине "Пут-инвест" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Finnet-inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност радова од 21.970.304,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 100 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 45% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 16.01.2026. године и исти дан радови су обустављени, због потребе исходовања решења за регулисање саобраћаја и координације са радовима Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, односно до дана 18.02.2026. године, када су радови настављени. Дана 26.02.2026. године, радови су поново обустављени, због потребе исходовања дозволе за раскопавање и измену режима саобраћаја за радове Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. По добијању неопходне документације радови су настављени дана 01.04.2026.године. Завршени су сви уговорени радови дана 29.06.2026. године и издата је потврда о завршетку радова али у извештајном периоду извођач није испоставио окончану ситуацију.

Реализација наведене инвестиције обухватила је синхронизацију радова са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом и радова на партерном уређењу и асфалтирању улица у обухвату важећег планског документа локације на којој се изводе радови обухваћени III фазом пројекта.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.886.636,87 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2026. години, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 5.867.135,35 динара.

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

У 2025. години, закључен је уговор дана 15.01.2025. године са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 12.460.000,00 динара. Уговорени рок је 240 календарских дана. Израда предметног пројекта је подељена у више фаза (број фаза ће се утврдити тек након израде урбанистичких планова и решавања имовинско правних односа). Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 14.02.2025. године и послови пројектовања обустављани су у више наврата због исходовања неопходне документације, те је до краја 2025. године реализовано 30% пројектне документације. У извештајном периоду, дана 23.01.2026. године, настављени су послови на изради пројектне документације све до испоруке ПГД и ПЗИ (за III фазу), односно до дана 02.02.2026. године, када су послови обустављени. Послови израде пројектне документације биће настављени тек након усвајања урбанистичких планова.

У 2025. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 3.738.000,00 динара.
За завршетак наведене инвестиције у 2026. години, планирана су средства у износу од 8.762.000,00 динара.
У извештајном периоду, извршилац је испоставио једну привремену ситуацију у износу од 1.246.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2026. години, планирана су средства у укупном износу од 300.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 157.500.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 142.500.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2026. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 175.445.815,80 динара, где се средства у износу од 60.293.012,40 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 115.152.803,40 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2026. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 58,48% што се види из табеларног приказа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 1.619 радних налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 15.318 часова радне снаге и то: ВКВ 1.400 часова; ССС 2.933 часа; КВ 3.153 часа; ПК 7.832 часа и 11.615 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2026. години, планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 58.992.193,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 39,33%.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 8m^3 и 11m^3 на више локација, на које је у I зони утрошено 25 часова рада аутоцистерни, односно у II зони је реализовано 4 туре, у III зони реализоване су 3 туре и у IV зони реализовано је 8 тура.

- Испирање водоводне мреже на 42 локације при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 277 часова радне снаге и то: ССС 100 часова; КВ 73 часа; ПК 104 часа и 104 часа рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2026. години. планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 1.300.819,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 17,34%.

Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске

опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 3.900 часова радне снаге и 1.300 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 18 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 32 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај – 43 комада.

- Радове на прању 52,2 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.800 часова проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани у 24 случаја за 84 часа рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2026. години, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 75.850.156,80 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 75,85%.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани си радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 4.700 часова радне снаге и 1.730 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 15 комада; хаварија на канализационој мрежи - 16 комада; хаварија на канализационом шахту – 5 комада и хаварија на телу сливника – 4 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена у 498 случаја за 705 часа рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 602 канализациона прикључка за 849 часова и 315 шахтова за 241 час рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2026. години, планирана су средства у износу од 42.500.000,00 динара.
У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 39.302.646,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 92,48%.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

за период 1. јануар – 30. јун 2026. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2026. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	**В О Д О В О Д**	**1.078.143.801,90**	**363.020.384,50**	**33,67**
2.	**ИЗВОРИШТА**	**359.000.000,00**	**160.046.544,00**	**44,58**
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом пробно-експлоатационог бунара са хоризонталним дреновима (БХД 4), на изворишту "Петроварадинска ада" (I фаза) - наставак реализације обавеза	140.000.000,00	54.849.995,00	39,18
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	110.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 3 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	85.000.000,00	81.196.549,00	95,53
	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 3 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3.	**ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ**	**213.500.000,00**	**13.496.667,70**	**6,32**
	Извођење радова на реконструкцији пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.500.000,00	13.496.667,70	99,98
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду (I–фаза СФС), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	200.000.000,00	0,00	0,00
8.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**	**505.643.801,90**	**189.477.172,80**	**37,47**
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (V, VI и VII фаза), са набавком и уградњом материјала	229.817.239,00	114.906.427,05	50,00
	Извођење радова на изградњи недостајуће водоводне мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	25.000.000,00	0,00	0,00

	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад - Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	27.328.114,30	91,09
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (III–фаза), са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3) са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.500.000,00	12.491.859,20	99,93
	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник (I фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	20.000.000,00	16.751.359,15	83,76
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	20.070.562,90	4.999.413,10	24,91
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	5.256.000,00	0,00	0,00
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А**	**490.262.000,00**	**52.959.734,78**	**10,80**
12.	**ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**	**87.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Извођење радова на изградњи црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	37.500.000,00	0,00	0,00

14.	**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**	**402.762.000,00**	**52.959.734,78**	**13,15**
	Извођење радова на изградњи недостајуће канализационе мреже и реконструкцији постојеће канализационе мреже у продужетку Улице Новосадског сајма до Улице Миколе Кочиша у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	45.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже дуж Улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између Улица Бранка Радичевића и Доситејеве улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	47.000.000,00	30.403.608,18	64,69
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (I и II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	190.000.000,00	15.442.991,25	8,13
	Извођење радова на изградњи колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник (III фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	12.000.000,00	5.867.135,35	48,89
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	8.762.000,00	1.246.000,00	14,22
	УКУПНО (I + II):	**1.568.405.801,90**	**415.980.119,28**	**26,52**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2026. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	**В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**	**1.078.143.801,90**	**363.020.384,50**	**33,67**
Група радова II	**К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**	**490.262.000,00**	**52.959.734,78**	**10,80**
	УКУПНО (I+II):	**1.568.405.801,90**	**415.980.119,28**	**26,52**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01. јануар – 30. јун 2026. године

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2026. години	Реализовано до 30.06.2026.године	Пренета средства до 30.06.2026. године	% реализације 4/3	% реализације 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	I ВОДОВОД	**157,500,000.00**	**74,821,141.20**	**60,293,012.40**	**47.51**	**38.28**
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	150,000,000.00	71,158,279.20	58,992,193.20	47.44	39.33
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	7,500,000.00	3,662,862.00	1,300,819.20	48.84	17.34
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	**142,500,000.00**	**135,979,222.20**	**115,152,803.40**	**95.42**	**80.81**
1772	Одржавање канализације	100,000,000.00	93,627,986.40	75,850,156.80	93.63	75.85
2406	Интервентно одржавање	42,500,000.00	42,351,235.80	39,302,646.60	99.65	92.48
	УКУПНО (I + II):	**300,000,000.00**	**210,800,363.40**	**175,445,815.80**	**70.27**	**58.48**

Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

Напомена:
Разлика између реализованих услуга и пренетих средстава се односи на износ фактура за јун месец који је пренет у јулу месецу.

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Урош Лончар

Август, 2026.године