РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-234-II
Дана: 22. септембра 2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар - јун 2025. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2025-234-II од 22. септембра 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар - јун 2025. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар - јун 2025. године, на 57. седници одржаној 22.09. 2025. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар - јун 2025. године, који је припремљен у Градској управи за комуналне послове и предлаже се Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар - јун 2025. године.".

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-234-II
Дана: 22.09.2025.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2025. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2025. ГОДИНЕ

Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/25) утврђени су обим и врста услуга за реализацију Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години и извор финансирања у 2025. години.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години (у даљем тексту: Програм), обухваћене су следеће услуге: уништавање штетних инсеката, сузбијање и уништавање амброзије и других алергогених биљака, услуге прогнозно-извештајних послова у вези са заштитом здравља биља, услуге обезбеђивања услова за одржавање отворених канала и насипа, одржавање јавног осветљења и набавка електричне енергије за јавно осветљење, услуге декорације Града Новог Сада, одржавање урбаног мобилијара, одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће, одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту и друге услуге од значаја за опште уређење Града (опште позиције).

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/25) у износу од 1.834.230.000,00 динара и то за извршење услуга по уговору, специјализованих услуга, сталних трошкова и текуће поправке и одржавање.

Услуге обухваћене Програмом обављају јавна комунална предузећа, привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти којима је обављање ових услуга поверено у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се уређују јавне набавке.

Стручни надзор над реализацијом Програма обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Услуге у оквиру Програма за период јануар – јун 2025. године су реализоване у износу од 752.502.099,10 динара, а из буџета Града Новог Сада за реализацију истих, као и за пренете обавезе из претходне године, које су стигле на наплату у јануару 2025. године, извршено је плаћање у наведеном периоду у износу од 598.012.863,14 динара.

Структура реализованих услуга и плаћања за исте по групама услуга је следећа:

Позиције Програма финансирања одређених комуналних делатности	**План 2025.г.**	**Реализоване услуге I-VI/25**	**Индекс %**	**Плаћено из буџета I-VI/25**	**Индекс %**	**Индекс %**
1	2	3	4 (3:2)*100	5	6(5:2)*100	7(5:3)*100
Услуге у 2025. години	**1.834.230.000,00**	**752.502.099,10**	**41,03**	**598.012.863,14**	**32,60**	**79,47**

Уништавање штетних инсеката	**120.000.000,00**	**51.908.406,48**	**43,26**	**28.202.227,20**	**23,50**	**54,33**
Сузбијање и уништавање амброзије и других алергогених биљака	**64.600.000,00**	**21.875.552,57**	**33,86**	**7.009.066,44**	**10,85**	**32,04**
Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља	**4.000.000,00**	**2.022.684,52**	**50,57**	**2.022.684,52**	**50,57**	**100,00**
Отворени канали и насипи	**230.000.000,00**	**82.658.402,37**	**35,94**	**62.154.920,34**	**27,02**	**75,19**
Јавно осветљење	**1.094.500.000,00**	**478.215.807,76**	**43,69**	**418.615.509,61**	**38,25**	**87,54**
- Набавка електричне енергије	700.000.000,00	264.476.977,73	37,78	248.837.725,86	35,55	94,09
- Одржавање јавног осветљења	394.500.000,00	213.738.830,03	54,18	169.777.783,75	43,04	79,43
Декорација Града Новог Сада	**50.000.000,00**	**17.635.415,90**	**35,27**	**17.404.636,70**	**34,81**	**98,69**
Одржавање урбаног мобилијара	**79.500.000,00**	**15.737.184,00**	**19,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће	**40.000.000,00**	**19.873.299,98**	**49,68**	**20.062.224,97**	**50,16**	**100,95**
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада	**90.730.000,00**	**45.648.168,00**	**50,31**	**31.825.704,00**	**35,08**	**69,72**

Чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту	**20.000.000,00**	**7.501.924,32**	**37,51**	**3.682.352,96**	18,41	**49,09**
-Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	20.000.000,00	7.501.924,32	37,51	3.682.352,96	18,41	49,09
Опште позиције	**30.900.000,00**	**9.425.253,20**	**30,50**	**7.033.536,40**	**22,76**	**74,62**
- Одржавање јавних тоалета	6.400.000,00	3.053.316,20	47,71	2.855.109,40	44,61	93,51
- Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	5.500.000,00	1.560.493,00	28,37	1.547.942,00	28,14	99,20
- Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Одржавање фонтана	13.000.000,00	4.811.444,00	37,01	2.630.485,00	20,23	54,67

Из наведене табеле може се приметити да проценат реализованих услуга у периоду јануар - јун 2025. године у односу на план за 2025. годину, износи 41,03%, док проценат плаћених средстава из буџета Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2025. године у односу на план износи 32,60%. Проценат плаћених средстава из буџета Града Новог Сада за наведени период у односу на реализоване услуге за исти период износи 79,47%. До одступања је дошло из разлога што су у колони **„Реализоване услуге I-VI/25“** обухваћене све извршене услуге до 30. јуна 2025. године (неке од њих су стигле на наплату у јулу 2025. године), а у колони **„Плаћено из буџета I-VI/25“** су обухваћена сва плаћања за извршене услуге до 30. јуна 2025. године, обухватајући и неизмирене обавезе из 2024. године, које су стигле на наплату у јануару 2025. године, а односе се на следеће позиције: 2419 Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља, 689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада, 2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина, 2447 Одржавање јавних тоалета, 1240 Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и Петроварадинској тврђави и 1308 Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кању, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима).

Све реализоване услуге по позицијама Програма, као и плаћања из буџета Града Новог Сада за исте, приказане су у табели, која је саставни део овог извештаја.

Приказивање услуга по функционалној, програмској и економској класификацији буџетског система је следеће:

(у динарима)

Функција	Програмска класификација	Екон. клас.	Опис	План 2025. године	Извршење I-VI/2025. године	Индекс %
1	2	3	4	5	6	7(6:5)*100
620 – Развој заједнице	1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање	423	Услуге по уговору	135.500.000,00	17.404.636,70	12,84
510 – Управљање отпадом	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	423	Услуге по уговору	54.900.000,00	10.715.889,36	19,52
540 - Заштита биљног и животињског света	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина	424	Специјализоване услуге	60.000.000,00	6.090.649,80	10,15
560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена	424	Специјализоване услуге	128.600.000,00	31.143.328,36	24,22
630 – Водосна бдевање	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0008: Управљање	424	Специјализоване услуге	40.000.000,00	20.062.224,97	50,16

	и снабдевање водом за пиће					
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 – 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем	421	Стални трошкови	700.000.000,00	248.837.725,86	35,55
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 - 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем	425	Текуће поправке и одржавање	394.500.000,00	169.777.783,75	43,04
130 - Опште услуге	0602 Програм15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	423	Услуге по уговору	90.730.000,00	31.825.704,00	35,08
620 – Развој заједнице	0602 Програм15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама	424	Специјализоване услуге	230.000.000,00	62.154.920,34	27,02
			У К У П Н О	1.834.230.000,00	598.012.863,14	32,60

Саставни део Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар-јун 2025. године је и Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2025. години за период јануар-јун 2025. године (табела) и Извештај о физичком обиму

изведених услуга, који је припремљен у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2025. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2025. ГОДИНЕ

ПОЗ.	ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА	ПЛАН 2025.г.	РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ I-VI/25	ИНДЕКС %	ПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА I-VI/25	ИНДЕКС %	ИНДЕКС %
1	2	3	4	5(4:3)*100	6	7(6:3)*100	8(6:4)*100
	УСЛУГЕ У 2025. ГОДИНИ	**1.834.230.000,00**	**752.502.099,10**	**41,03**	**598.012.863,14**	**32,60**	**79,47**
	УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА	**120.000.000,00**	**51.908.406,48**	**43,26**	**28.202.227,20**	**23,50**	**54,33**
1405	Мониторинг и контрола сузбијања крпеља	1.857.139,00	1.854.432,00	99,85	1.831.416,00	98,61	98,76
1406	Трошкови анализе крпеља на зараженост	655.200,00	655.200,00	100,00	655.200,00	100,00	100,00
343	Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама	5.689.738,00	5.689.586,88	100,00	5.417.426,88	95,21	95,22
344	Истраживање и мониторинг симулида	1.419.983,00	895.708,80	63,08	671.781,60	47,31	75,00
1408	Сузбијање и третман симулида	1.365.204,00	843.318,00	61,77	605.556,00	44,36	71,81
1194	Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца и праћење појаве инвазивних врста инсеката	4.594.632,00	1.481.625,60	32,25	492.718,80	10,72	33,26
1218	Сузбијање комараца и других штетних инсеката , трошкови авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада	104.418.104,00	40.488.535,20	38,78	18.528.127,92	17,74	45,76
	СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ И ДРУГИХ АЛЕРГОГЕНИХ БИЉАКА	**64.600.000,00**	**21.875.552,57**	**33,86**	**7.009.066,44**	**10,85**	**32,04**
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	58.000.000,00	19.527.295,13	33,67	5.944.921,80	10,25	30,44
1658	Хемијско уклањање амброзије	2.000.000,00	649.096,80	32,45	145.728,00	7,29	22,45
2410	Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг	4.600.000,00	1.699.160,64	36,94	918.416,64	19,97	54,05
	ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА	**4.000.000,00**	**2.022.684,52**	**50,57**	**2.022.684,52**	**50,57**	**100,00**
2419	Прогнозно - извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града	4.000.000,00	2.022.684,52	50,57	2.022.684,52	50,57	**100,00**

	ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ	**230.000.000,00**	**82.658.402,37**	**35,94**	**62.154.920,34**	**27,02**	**75,19**
493	Рад стабилних црпних станица на санацији воде	20.294.769,00	11.941.787,00	58,84	11.003.267,00	54,22	92,14
896	Одржавање потока на територији Града Новог Сада	56.148.133,00	11.294.376,50	20,12	5.936.694,50	10,57	52,56
1231	Оджавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката	115.349.010,00	41.530.496,87	36,00	31.407.758,84	27,23	75,63
1232	Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада	519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду	31.426.951,00	14.846.370,00	47,24	11.152.020,00	35,49	75,12
1610	Препумпавање атмосферских вода после већих падавина	3.161.697,00	1.011.252,00	31,98	899.580,00	28,45	88,96
2407	Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада	1.890.240,00	945.120,00	50,00	787.600,00	41,67	83,33
2434	Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада	1.210.000,00	1.089.000,00	90,00	968.000,00	80,00	88,89
	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	**1.094.500.000,00**	**478.215.807,76**	**43,69**	**418.615.509,61**	**38,25**	**87,54**
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	**700.000.000,00**	**264.476.977,73**	**37,78**	**248.837.725,86**	**35,55**	**94,09**
1240	Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и Петроварадинској тврђави	476.000.000,00	177.957.982,16	37,39	167.509.265,90	35,19	94,13
1308	Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кању, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	224.000.000,00	86.518.995,57	38,62	81.328.459,96	36,31	94,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	**394.500.000,00**	**213.738.830,03**	**54,18**	**169.777.783,75**	**43,04**	**79,43**
1233	Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада	268.800.000,00	123.498.557,29	45,94	96.618.524,33	35,94	78,23
1307	Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кању, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	125.700.000,00	90.240.272,74	71,79	73.159.259,42	58,20	81,07
	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	**50.000.000,00**	**17.635.415,90**	**35,27**	**17.404.636,70**	**34,81**	**98,69**
1342	Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике	13.330.000,00	8.973.603,60	67,32	8.742.824,40	65,59	97,43
2431	Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете	36.670.000,00	8.661.812,30	23,62	8.661.812,30	23,62	100,00

	ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	**79.500.000,00**	**15.737.184,00**	**19,80**	**0,00**	**0,00**	0,00
1237	Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду	33.500.000,00	8.099.844,00	24,18	0,00	0,00	0,00
1765	Одржавање дрвених мостова и бедема и стаза на Петроварадинској тврђави	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	Оджавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима	40.000.000,00	7.637.340,00	19,09	0,00	0,00	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1764	Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	**40.000.000,00**	**19.873.299,98**	**49,68**	**20.062.224,97**	**50,16**	**100,95**
689	Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада	40.000.000,00	19.873.299,98	49,68	20.062.224,97	50,16	100,95
	ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	**90.730.000,00**	**45.648.168,00**	**50,31**	**31.825.704,00**	**35,08**	**69,72**
1294	Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада	90.730.000,00	45.648.168,00	50,31	31.825.704,00	35,08	69,72
	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ	**20.000.000,00**	**7.501.924,32**	**37,51**	**3.682.352,96**	**18,41**	**49,09**
2411	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	20.000.000,00	7.501.924,32	37,51	3.682.352,96	18,41	49,09
	ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ	**30.900.000,00**	**9.425.253,20**	**30,50**	**7.033.536,40**	**22,76**	**74,62**
2447	Одржавање јавних тоалета	6.400.000,00	3.053.316,20	47,71	2.855.109,40	44,61	93,51
2430	Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	5.500.000,00	1.560.493,00	28,37	1.547.942,00	28,14	99,20
78	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	Одржавање фонтана	13.000.000,00	4.811.444,00	37,01	2.630.485,00	20,23	54,67

ИЗВЕШТАЈ

ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2025. ГОДИНИ

- ФИЗИЧКИ ОБИМ -

ЗА ПЕРИОД 1.1. – 30.06.2025

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА

1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља

МОНИТОРИНГ КРПЕЉА	Број узорака
Мониторинг крпеља	1.974
Контрола бројности крпеља након третмана	282

1406 Трошкови анализе крпеља на зараженост

АНАЛИЗА ЗАРАЖЕНОСТИ КРПЕЉА	Број узорака
Анализа зараженості	150

343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама

ТРЕТМАН КРПЕЉА	Количина	Јединица мере
УЛВ уређај-возило	1.410	ha
Леђна прскалица са атомизером	1.128.000	m^2
Леђна прскалица	188.000	m^2
Кошење	235.000	m^2
Препарат	1.541,60	l

344 Истраживање и мониторинг Симулида

МОНИТОРИНГ СИМУЛИДА	Број пунктова
Мониторинг и праћење	252
Контрола после третмана	252

1408 Сузбијање и третман Симулида

Сузбијање и третман Симулида	Третирани потоци
Број третираних пунктова на потоцима (ком)	252
- Утрошак "Vectobac" препарата на бази Bti (l)	441

1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца

САКУПЉАЊЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЈА ЛАРВИ ДО НИВОА ВРСТЕ	Количина	Јед. мере
Мониторинг ларви рурално	0	узорака
Мониторинг ларви урбано	490	узорак
Мониторинг ларви инвазивне	50	узорак
Мониторинг одраслих комараца	120	клопке
Мониторинг одрасли инвазивни	84	клопке
Контрола третмана ларви	292	контр.узорка
Контрола авиотретмана	7	комплета
Контрола зараженост на вирус Западног Нила, Денга, Chichungunya	32	клопки

1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката у комуналној хигијени, трошкови авијације и аерофотоснимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада

ТРЕТМАН	Третиране површине	Јединица мере
Ларве-Биолошки из ваздуха-грануле, течна формулација	800	ha
Ларве-Биолошки са земље-течно	26,5	ha
Ларве-Хемијски са земље	64,5	ha
Ларве-Припремни радови-кошење неприступачних канала	41.000	m^2

Одрасли-Са земље	29.175	ha
Одрасли-Из ваздуха	10.000	ha
Одрасли-инвазивне врсте са земље	2.590	ha
Аерофото снимање-канали	376	ha

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1567 Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије:

- Механичко уклањање амброзије 2.978.538 m²

1658 Хемијско уклањање амброзије:

- Хемијско уклањање амброзије 213.800 m²

2410 Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг

Пољопривредни и Природно-математички факултет су вршили током посматраног периода на територији Града Новог Сада услуге картирања и мониторинга амброзије и других алергијских и инвазивних биљака као и давања препорука за механичко и хемијско уклањање на следећим површинама:

Пољопривредни факултет	Природно-математички факултет
2.398.230 m²	1.485.508 m²

ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

2419-Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града Новог Сада

1. Здравствени преглед биља и узимање узорака за лабораторијску обраду:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 502 сата

2. Лабораторијски рад (макроскопска и микроскопска обрада узорака,
гајење штетних организама за потребе детерминације,
израда микроскопских препарата и сл.):
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 404 сата

3. Детерминација – идентификација узрочника оболења и штеточина :
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 129 сати

4. Анализа сакупљених и добијених података:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 116 сати

5. Састављање и отпрема писаних "Саопштења"
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 124 сата

6.Вођење евиденције штетних организама и састављање тромесечних и годишњих извештаја:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 78 сати

7. Провера ефикасности спроведених предложених мера заштите:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 78 сати

8. Анализа хемијских и механичких особина земљишта:
- Ангажовање истраживача
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 78 сати

9. Анализа здравственог стања стабала резистографом:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 78 сати

10. Избор врсте за озелењавање и унапређење животне средине ради
побољшања квалитета здравља људи, као и очувања зелених површина:
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 98 сати

11. Давање мишљења у вези неге, уклањања и замене стабала у циљу подстицања развоја и раста зеленила у граду Новом Саду
- Ангажовање истраживача – доктора наука ---------- 78 сати

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ

493 Рад стабилних црпних станица на санацији воде

Опис посла	Јед. мере	Количина
Врбак (електрични погон)	h	1.040,00
Врбак (дизел агрегат БАП)	h	22,00

Калиште	h	1.472,50
Дунавац	h	2.013,50
Ветерник	h	959,00
Телеп	h	3,00

896 Одржавање потока на територији Града Новог Сада

Поток	Деоница потока	Ј.м.	Количина
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Редовно одржавање корита потока: крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока ручно, чишћење испод мостова	m	540,00
К.О. Петроварадин Роков поток	Редовно одржавање корита потока: крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока ручно, чишћење испод мостова	m	1.310,00
К.О. Стари и Нови Лединци Лединачки поток	Редовно одржавање корита потока: крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока ручно, чишћење испод мостова	m	925,00
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Редовно одржавање корита потока: крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока ручно, чишћење испод мостова	m	1.030,00
К.О. Стари и Нови Лединци поток Шандоровац	Редовно одржавање корита потока: крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока ручно, чишћење испод мостова	m	500,00
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Уређење корита потока са стабилизацијом дна Потока Широке ливаде, притоке Буковачког потока	m	26,50
К.О. Петроварадин Широке ливаде поток	Уређење корита потока са стабилизацијом дна потока Широке ливаде, притоке Буковачког потока	m	3,00
К.О. Петроварадин Широке ливаде поток	Уређење корита потока са стабилизацијом обала-уређење обе обале потока Широке ливаде, притоке Буковачког потока	m	18,00
Чишћење пропуста на месту укрштања потока са магистралним путем	Према указаној потреби	ком	3,00

1231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката

Опис посла	Ј.м.	Количина
1.1.Измуљење канала машинским путем	m^3	12.980,00
1.2.Измуљење канала ручно	m^3	62,00
1.3.Разастирање ископаног материјал машинским путем	m^3	71.664,40
1.4.Измуљење ровокопачем са утоваром и транспортом	m^3	4.205,25
2.1.Кошење канала машински	m^2	116.848,00
2.2.Крчење канала ручно	m^2	1.760,00
2.3.а.Машинско тарупирање шибља и багремца багерски таруп	m^2	276.986,40
2.3.б.Машинско тарупирање шибља и багремца тракторски таруп	m^2	247.743,60
3.1.Одржавање и уређење отворене каналске мреже и цевастих пропуста	m^2	116,00

1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада

- није било радова на позицији у посматраном периоду

1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду

Опис посла	Јед. мере	Количина
А. ОТВОРЕНИ КАНАЛИ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ		
Уређење делова каналске мреже и цевастих пропуста на подручју Града Новог Сада	m	165
Б. УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Одржавање атмосферских канала на подручју Новог Сада	m	5.059,75

1610 Препумпавање атмосферских вода после већих падавина

Улице у Футогу без атмосферске канализације агрегат „СЛАП“	Јед. мере	Количина
Улица Јосипа Мађара Шошаја	h	652

2407 Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада

Насеље	Устава	Ј.м.	Количина
Бегеч	Бегеч	месец	6
Футог	Шимандра 1	месец	6
Футог	Шимандра 2	месец	6
Футог	Дунавскла	месец	6
Адице	Телеп	месец	6
Ср.Каменица	Врбара	месец	6
Ср.Каменица	Аутобуска окретница	месец	6
Ср.Каменица	Дунавска	месец	6
Ср.Каменица	Акваријум	месец	6
Петроварадин	Војна болница	месец	6
Петроварадин	Победа	месец	6
Петроварадин	Марија Снежна	месец	6
Ковиљ	Рутавица	месец	6
Ковиљ	Соње Маринковић	месец	6
Ковиљ	Лале Новоселца	месец	6
Ковиљ	7. јула	месец	6

2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада

Насеље	Локација пумпе	Јединица	Количина
Футог	улица Раде Кондић	годишње	1,00
Футог	улица Реље Савић	годишње	1,00
Футог	улица Петра Кочића	годишње	1,00
Телеп	улица Јернеја Копитара	годишње	1,00
Ср.Каменица	улица Четинарска	годишње	1,00
Петроварадин	Садови Петроварадин	годишње	1,00
Нови Сад	улица Прешернова	годишње	1,00
Нови Сад	Сечањска	годишње	1,00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1233 Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада

Опис	Ј.М.	Количина
Ручни ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	m^3	33
Машински ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	m^3	97
Машински ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	m	40
Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm	m^3	130
Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm	m	40
Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине 10-20cm	m^2	6
Разбијање асфалта до 8cm дебљине, компресором извођача радова	m^2	4
Поправка бетона 15cm дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате	m^2	4
Машинско подбушивање машином извођача радова пречника до ф110mm	m	12
Вађење бехатон коцке - одлагање у страну на погодно место до поправке тротоара	m^2	30
Постављање - враћање бехатон коцке са израдом подлоге и нивелисањем	m^2	30
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче	ком	51
Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља и уређење површине и враћање у првобитно стање	ком	12
Поправка - исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља, без материјала	ком	10
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере са фарбањем	ком	40
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО	ком	30
Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	2
Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	12
Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	259
Монтажа струјних стезаљки (пар)	ком	75
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	51
Замена проводника ЈО на мрежи AlCe - 1 поље	ком	9
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	8
Локализација деонице кабла у кварy	ком	133
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	772
Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	ком	21

Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	2
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	93
Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	1
Монтажа СТУБА ЈО 4-6 m на постојеће анкере	ком	6
Монтажа СТУБА ЈО 10-12 m на постојеће анкере	ком	15
Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	27
Израда носача за светиљку	ком	434
Замена лире на стубу ЈО - једнокрака	ком	18
Замена лире на стубу ЈО - двокрака	ком	7
Демонтажа светиљке са стуба јавног осветљења	ком	1.295
Монтажа светиљке на стубу ЈО од 8m до 11m	ком	1.359
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	221
Замена изолационе плоче RPO-4	ком	48
Замена успонског вода од RPO плоче до светиљке	ком	232
Мерење заштитног уземљења ССРО	ком	1
Уградња фото релеа	ком	5
Ожичење - шемирање ССРО ЈО са уградњом опреме	ком	1
Демонтажа постојећег и монтажа новог ССРОЈО на припремљено постоље	ком	1
Замена РТК уређаја - уклопног сата	ком	18
Замена ножастих осигурача	ком	357
Замена склопке	ком	6
Замена постоља УЗ осигурача	ком	1
Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	23
Системска замена сијалица	ком	1.740
Дефектажа квара на светиљци	ком	344
Замена грла Е27	ком	55
Замена сијалице	ком	1.984
Замена предспојних справа у светиљци	ком	600
Замена заштитног стакла на светиљци	ком	18
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	404
Преглед мреже ЈО	ком	312
Ремонт светиљки у радионици	ком	374
Ревизија (преглед) блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	20
Замена носача рефлектора	ком	3
Замена рефлектора	ком	3
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	460
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	148
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	17
Услуга чишћења и фарбања стубова у радионици - обрачун по дужном метру стуба	m	5
Услуга чишћења и фарбања стубова на лицу места - обрачун по дужном метру стуба	m	3.717
Дневна контрола укључења и искључења јавног осветљења, преглед стања мреже, са потребним интервенцијама	дан	111
Ручно укључење и искључење - проблеми услед недостатка у раду РТК, услед прослеђивања импулса и сл	дан	111
Сат рада за ненормиране послове ВК радника	час	5
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	412
Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	31
Ангажовани час - Застава 10	час	15

Пређени пут - Застава 10	km	50
Ангажовани час - Камион са хидрауличном платформом	час	292
Мото час - Камион са хидрауличном платформом	час	325
Пређени пут - Камион са хидрауличном платформом	km	42
Демонтажа проводника ЈО са ваздушне мреже (СКС, AlCe, PVC) - 1 поље	ком	5
Монтажа проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	6
Замена лире на стубу ЈО - више врста	ком	1
Кошење простора око ТС и ССРОЈО	ком	51
сијалица SON-H 110W	ком	345
сијалица SON-H 220W	ком	13
сијалица mhg 70W E27	ком	12
сијалица mhg 100W E40	ком	179
сијалица mhg 150W E40	ком	149
сијалица mhg 35W убодна (G12)	ком	12
сијалица mhg 70W убодна (G12)	ком	33
сијалица mhg 100W убодна (G12)	ком	1
сијалица mhg 150W убодна (G12)	ком	21
сијалица mhg 250W E40	ком	16
сијалица mhg 450W E40	ком	36
сијалица mhg 140W PGZ12	ком	12
сијалица mhg 150W Rx7s	ком	7
сијалица NaVP 250W/E40	ком	212
сијалица NaVP 400W/E40	ком	6
сијалица NaVP 70W/E27	ком	1.526
сијалица NaVP 100W/E40	ком	575
сијалица NaVP 150W/E40	ком	581
Светиљка за јавно осветљење са LED изворима укупне снаге 98 W. UniStreet gen2 Mini BGP 282 LED 160-4S/740 I DM 11 SRG 10 48/60 S, proizvođač Signify, brend Philips или одговарајућа	ком	288
Светиљка за урбано осветљење за монтажу на врх стуба са LED изворима светлости укупне снаге 26.5 W. TOWNGUIDE PERF FLAT CONE BDP 100 LED 40/740 DS PCC GR SRG 10 62 P, Signify, brend Philips или одговарајућа	ком	79
LED рефлектор за осветљење спољашњег простора Schrack Technik LITP 0088 CAPRI PRO 100-150-200 W 30000 lm CCT simetričan IP 65 или одговарајућа	ком	3
LED рефлектор за осветљење спољашњег простора Schrack Technik LITP 0090 CAPRI PRO 100-150-200 W 30000l m CCT асиметричан IP 65 или одговарајућа	ком	4
LED светиљка за улично осветљење. Schrack Technik LIGL 032051 TRAFFIK 53 W 6900 lm/4000 K IP 66 O32 или одговарајућа	ком	22
Замена постојећег драјвера новим LED драјвером (Mean Well, Philips или одговарајући) snage 150 W, радни напон 120-214 V, опсег струје 700-1050 mA, обавезан подесиви излазни опсег струје, димабилност (1-10 VDC или PWM сигнал или 10-100 kΩ), водоотпорност IP 67, комплет са одговарајућим ЛЕД модулима (5 комада)	ком	112
Замена постојећег драјвера новим LED драјвером (Mean Well, Philips или одговарајући) snage 100 W, радни напон 71-142 V, опсег струје 700-1050 mA, обавезан подесиви излазни опсег струје, димабилност (1-10 VDC или PWM сигнал или 10-100 kΩ), водоотпорност IP 67, комплет са одговарајућим ЛЕД модулима (4 комада)	ком	62

Замена постојећег драјвера новим LED драјвером (Mean Well, Philips или одговарајући) snage 75 W, радни напон 53-107 V, опсег струје 700-1050 mA, обавезан подесиви излазни опсег струје, димабилност (1-10 VDC или PWM сигнал или 10-100 kΩ), водоотпорност IP 67, комплет са одговарајућим ЛЕД модулима (3 комада)	ком	80
Замена постојеће батерије 12V (3.2x8) 40 Ah lithium battery	ком	2
Замена постојећег MPPT регулатора 12/24 V 75/15	ком	2
Замена постојеће LED соларне светиљке 30 W 24 V 5000 K	ком	2

УКУПНО СИЈАЛИЦЕ:	3.736
УКУПНО СВЕТИЉКЕ:	398 (+254 ремонт)

1307 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМ (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кању, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)

Опис	J.M.	Количина
Ручни ископ земље II катег. за темеље за стубове и ровове и одвоз вишка земље на депонију	m^3	13
Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm	m^3	13
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче	ком	5
Поправка - исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља	ком	2
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере са фарбањем	ком	2
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО фото - записник	ком	110
Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	80
Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	22
Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	1.866
Монтажа струјних стезаљки (пар)	ком	369
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	1.066
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	3
Локализација деонице кабла у кварy	ком	36
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	38
Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	ком	2
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	4
Монтажа СТУБА ЈО 10-12 m на постојеће анкере	ком	4
Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	15
Израда носача за светиљку	ком	204
Замена лире на СТУБУ ЈО - двокрака	ком	2
Демонтажа светиљке са стуба јавног осветљења	ком	208
Монтажа светиљке на стубу ЈО од 8m до 11m	ком	254
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	14
Замена изолационе плоче RPO-4	ком	2

Замена успонског вода од RPO плоче до светиљке	ком	6
Уградња фото релеа	ком	14
Замена РТК уређаја - уклопног сата	ком	5
Замена ножастих осигурача	ком	97
Замена склопке	ком	2
Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	1
Системска замена сијалица	ком	3.557
Дефектажа квара на светиљци	ком	190
Замена грла Е27	ком	93
Замена сијалице	ком	856
Замена предспојних справа у светиљци	ком	233
Замена заштитног стакла на светиљци	ком	26
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	71
Преглед мреже ЈО	ком	99
Ремонт светиљки у радионици	ком	240
Ревизија (преглед) блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	17
Замена рефлектора	ком	7
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	194
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	48
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	4
Услуга чишћења и фарбања стубова на лицу места - обрачун по дужном метру стуба	m	1.258
Дневна контрола укључења и искључења јавног осветљења, преглед стања мреже, са потребним интервенцијама	дан	70
Ручно укључење и искључење - проблеми услед недостатка у раду РТК, услед прослеђивања импулса и сл.	дан	70
Сат рада за ненормиране послове ВК радника	час	6
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	388
Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	207
Ангажовани час - Застава 10	час	214
Пређени пут - Застава 10	km	2.428
Ангажовани час - Камион са хидрауличном платформом	час	152
Мото час - Камион са хидрауличном платформом	час	152
Пређени пут - Камион са хидрауличном платформом	km	15
Демонтажа проводника ЈО са ваздушне мреже (СКС, АlСе, PVC) - 1 поље	ком	345
Монтажа проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	346
сијалица SON-H 110W	ком	364
сијалица SON-H 220W	ком	3
сијалица mhg 70W E27	ком	7
сијалица mhg 100W E40	ком	23
сијалица mhg 150W E40	ком	11
сијалица mhg 70W убодна (G12)	ком	1
сијалица mhg 250W E40	ком	7
сијалица mhg 450W E40	ком	18
сијалица NaVP 250W/E40	ком	185
сијалица NaVP 400W/E40	ком	17
сијалица NaVP 70W/E27	ком	1.974
сијалица NaVP 100W/E40	ком	1.149
сијалица NaVP 150W/E40	ком	667
Замена постојећег драјвера новим LED драјвером (Mean Well, Philips или одговарајући) snage 75 W, радни напон 53-107 V, опсег струје 700-1050 mA, обавезан подесиви излазни опсег струје, димабилност (1-10 VDC или PWM сигнал или 10-100 kΩ), водоотпорност IP 67, комплет са одговарајућим ЛЕД модулима (3 комада)	ком	5

УКУПНО СИЈАЛИЦЕ:	4.426
УКУПНО СВЕТИЉКЕ:	5 ком ремонт

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике

О П И С	Државне заставе (ком)	Градске заставе (ком)	Заставе Војводине (ком)	Традиционалне заставе Војводине (ком)	Јарболске заставе (ком)
Декорација по налогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције - ванредне околности (Дан жалости и сл.) - два обележавања	115	115	115	115	18
Декорација Града за 01.02.2025. године - Дан проглашења Новог Сада слободним краљевским градом	115	115	115	115	18
Декорација Града за 15.02.2025. године - Дан државности	115	115	115	115	18
Декорација Града за 22.04.2025. године - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату	115	115	115	115	18
Декорација Града за 01.05.2025. године - Празник рада и за 09.05.2025. године - Дан победе над фашизмом	115	115	115	115	18
Декорација Града за 28.06.2025. године - Видовдан	115	115	115	115	18
Замена оштећених и поцепаних јарболских застава	по потреби (1.099.984,00 РСД)				
Израда, монтажа и поправка држача за заставе на стубовима јавне расвете и поправка јарбола, котурача, сајли и вођица на јарболима	по потреби (2.099.595,00 РСД)				
Израда застава и дрвених копаља (заставе за стубове ЈО, јарболске и остале)	1406 застава 500 копаља				

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете

поз	ОПИС	јед. мере	кол
I	**УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ ПРЕ 2015. ГОДИНЕ)**		
	Улица ЊЕГОШЕВА		
1	Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - STONE120. Карактеристике: Ø65x120cm, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5kg Боја светла: "бела лед"		
	STONE120 LED	ком	8,00
	ДУНАВСКА Улица		
2	3D декоративни мотив (фигура) у LED светлу. Карактеристике:на подконструкцији од Ал-ма ,у дим-640x90x65cm снага:126W; 230V; тежина: 23kg боја светло кристално бела са црвеном	ком	3,00
	ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ - Допуна постојећих украса на затегама		
3	Светлећи декоративни мотив дизајниран као **срце** шифра мотива 941-165. Карактеристике: 0,85x0,8cm снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg.	ком	2,00
4	Светлећи декоративни мотив дизајниран као **звезда** шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0.91x0,91 cm снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg.	ком	2,00
5	Светлећи декоративни мотив дизајниранг као **бор** шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91cm снага: 7W, 230V, тежина: 4,5kg.	ком	2,00
II	**УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)**		
	Улице Николе Пашића и Гимназијска		
6	Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове JP - "ливене декоративне канделабре" висине x=4.00m у димензијама 0.83x1,12m. Фигура је у LED светлу у боји светлости "кристал бела" и топло бела	ком	14,00
7	Светлећи декоративни мотив - 2D фигуре за стубове JP Светлосна фигура следећих техничких карарактеристика величина елемента: ~1.60x0.50m	ком	7,00
8	Декоратвни мотив B90 у LED светлу, следећих техничких карактеристика: величина елемента: ~1.13x2.30m	ком	9,00
III	**УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2016. ГОДИНЕ)**		
	Јеврејска улица		
9	Светлећи украс - 2D фигура димензија 2,15x0,82m	ком	16,00

10	Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 4,3x0,82m. Потребно поставити одговарајуће затеге између фасада објеката.	ком	2,00
	Булевар ослобођења		
11	Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 2,3x0,7m	ком	12,00
	Улица Змај Јовина		
12	Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0m	ком	1,00
13	Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0m	ком	5,00
	Кружни токови		
14	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55m	ком	14,00
15	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94m	ком	18,00
	Светлећи декоративни мотив - ланчанице Булевар ослобођења - декорација стабала		
16	Светлећи декоративни мотив "ЛАНЧАНИЦЕ" - у боји светлости "кристал бела", које се монтира на стабла (дрвећа) на Бул. Ослобођења. Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемената: ~100.00м (+10%)	ком	134,00
	Допуна постојећих ланчаница, замена напајања и појединих линија, преглед и испитивање постојећих ланчаница	ком	75,00
IV	**УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2017. ГОДИНЕ)**		
	Светлећи декоративни мотив "3D" - ИСПОРУЧИТИ КАО ГОТОВ ЕЛЕМЕНАТ.		
17	Светлећи декоративни елемент "3D" фигуре **GIFT BOX** - боје топло бели/црвени LED, 408-031 црвена класична герланда, златна ексклузивна герланда, алуминијумска структура, 5 склопивих делова + горња машна. Светлосна фигура– **GIANT CUBE 190** - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~145x145*190 cm (+10%)		
	боја светла: бела, црвена и златна	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor). На сајлама у краља Александра и Његошевој		

18	Монтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости " бела",које се монтирају на затеге између фасада објеката, снага 6W, 36V. 109-031 Светлосне ланчанице – "LED - FS384" 6*1,8m LED **FALLING STAR** - IDO LIGHT или одговарајуће. -димензије елемената: ~6,00x1.80m (+10%)		
	боја светла: бела	ком	40,00
V	**УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2018. ГОДИНЕ)**		
	Бул.Михајла Пупина 1 (основни тип на стубовима ЈО)		
19	Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на стубове јавне расвете Светлосна фигура – "PL 239" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике: - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.05m - тежина: ~ 9,4kg, снага:~ 61W (±10%)		
	боја светла: топло & кристално бела	ком	64,00
	Бул.Михајла Пупина 3 (силазак са Варадинског моста)		
20	Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на стубове јавне расвете Светлосна фигура –"PL 251W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике: - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.00m		
	боја светла: кристално бела & плава	ком	2,00
	Београдска улица - Петроварадин - Дунавска		
21	Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на постојеће затеге. Светлосна фигура – "TL 248W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике : - величина-димензије елемента: ~1.30 / 4.00m - тежина: ~ 14kg		
	боја светла: кристално бела & топло бела	ком	2,00
	Ул Краља Александра - допуна (светлосне фигуре "3D" - "лустери" као део композиције)		
22	Светлећи декоративни мотив **"DHALIA 350"** - боје бело/топло бели LED / 406-045/ IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике: - димензије елемента: ~Ø190x350cm (+10%)		
	боја светла: бела	ком	4,00
	Јеврејска улица - испред NEW NORK-а		

23	Светлећи декоративни мотив "падајуће звезде"- у боји светлости" бела", које се монтира на стабла дрвећа. (109-004). Светлосне ланчанице - гирланде "LED FS64-W" -1*1,8m **LED FALLING STAR**, IDO LIGHT или одговарајуће – оутдоор. Следећих карактеристика: - димензије елемента: ~1.0x1.80m (+10%)		
	боја светла: бела	ком	100,00
VI	**УКРАСИ (НАБАВКА 2019/2020. ГОДИНЕ)**		
	Светлосни декоративни мотив "2D" Трг слободе		
24	Светлећи декоративни мотив за монтажу на канделабрима на Тргу слободе у боји светлости кристал бела. Светлосни мотив "IPL086W" - 25W out door BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента: ~1.31m - тежина : ~4,60 kg		
	боја светла: кристално бела & топло бела	ком	16,00
	Светлосна ланчанице на стаблима Јеврејска улица и дечија болница		
25	Светлосне декоративне **ЛАНЧАНИЦЕ (падалице)** које се монтирају на стабла, "950-FX" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента: ~1,25x5,2m (+10%) - мах сегмената : ~6*1,2 ком		
	боја светла: бела (white)	ком	35,00
	Светлосни мотив "2D" Дунавска улица - леденице - кратка завеса		
26	Светлосне декоративне ланчанице - **мотив "леденица"**- у боји светлости бела, које се монтира на фасаде објеката. **Светлосне ланчанице - гирланде** IDO LIGHT или одговарајуће. Следећих карактеристика: - димензије елемента: ~3x 0.9m - Но лед /ланчаници : ~228		
	боја светла: чисто бела & топло бела - гирланде	ком	153,00
	Светлосни декоративни мотив "3D"- bulbs. Улица Гимназијска и Бетанија (стабла дрвећа)		
27	Светлосни декоративни мотив - **"NOSTALGIA XL"**- "Blachere Illumination" или одговарајуће - у боји светлости произвођача (FL930BB) LED мотив је следећих карактеристика: - димензије елемента: ~2x2m (+10%) - број декора: 4 ком - димензија декора: Ø28/X50cm / 4 bulbs		
	боја светла: чисто бела & топло бела	ком	30,00

	Светлосна декоративна фигура "3D". Ул. Краља Александра		
28	Светлосна декоративна фигура **"HEART BANNER 350"** color/red&warm white light /402-088/ "IDO LIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике: - димензиј елемента: ~ Ø170x350cm (±10%)		
	боја светла: **color**/red&warm white light	ком	1,00
29	Светлећи декоративни елемент - ланчанице "гирланде" за декорацију "рама / руба мреже" - монтиране на крову Градске куће. - LDL11 B22/E27 range (registered design)		
	боја светла: хладно бела (pure white)	м	30,00
	УКРАСИ (НАБАВКА 2020. ГОДИНЕ)		
	Светлосни декоративни мотив "2D" Трг слободе - украси на канделаберима		
39	Светлећи декоративни моти за монтажу на канделабрима на Тргу слободе у боји светлости кристал бела. Светлосни мотив "IPL086W" - 25W/ outdoor BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента: ~1.31m		
	боја светла: кристално бела & топло бела	ком	14,00
	Светлосни декоративни мотив "3D" Улица краља Александра - светлећа стабла		
30	Svetleća dekorativna figura "SL005" - u boji svetlosti kristal bela SL005W (pure white) "Blachere Illumination". Tehničke karakteristike: - dimenzije elementa: ~ 330x330/500cm (±10%)		
	боја светла: кристално бела (pure white)	ком	6,00
	Светлосни декоративни мотив 3D bulbs. Улица Змај Јовина (стабла дрвећа)		
31	Светлосни декоративни мотив - **"NOSTALGIA XL"**- "Blachere Illumination" или одговарајуће - у боји светлости произвођача (FL930BB) . LED мотив је следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/х): ~2мх2м (+10%) - број декора: 4 ком - димензија декора: Ø28/Х50цм / 4 bulbs		
	боја светла: чисто бела & топло бела	ком	25,00
	Светлосна ланчаница. Ул.Змај Јовина "Звездано небо"		

32	Светлосне декоративне **ЛАНЧАНИЦЕ-"звездано небо"**, у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на затеге између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 30W outdoor BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента: ~ 2.00x30.00m - No лед /ланчаници : ~ 686 - мах Но сегмената : ~7 ком - боја кабла: FL 414		
	боја светла: кристално бела (pure white)	ком	24,00
	Преглед, поправке и комплетирање звезданог неба, са испитивањем функционалности	ком	7,00
	УКРАСИ (НАБАВКА 2021. ГОДИНЕ)		
	Светлосни декоративни мотив 3D bulbs. Улица Змај Јовина (стабла дрвећа)		
33	Светлосни декоративни мотив - **"NOSTALGIA XL"**- "Blachere Illumination" или одговарајуће - у боји светлости произвођача (FL930BB). LED мотив је следећих карактеристика: - димензије елемента: ~2x2m (+10%) - број декора: 4 ком - димензија декора: Ø28/X50cm / 4 bulbs		
	боја светла: чисто бела & топло бела	ком	25,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Трг слободе		
34	Светлосна LED декоративна 3D фигура, ДЕДА МРАЗ GX132L "Blachere Illumination" ili еквивалент. Конструкција производа је израђена од алуминијума, а декорација на производу од декоративног тапета. Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 3D елемент је следећих карактеристика: димензије: 3,60x2,60x1,90m (± 10 %)	ком	1,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Трг слободе		
35	Светлосна LED декоративна 3D фигура, ПОШТАНСКО САНДУЧЕ GX308L "Blachere Illumination" ili еквивалент Конструкција производа је израђена од алуминијума а декорација на производу од декоративног тапета. Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 3D елемент је следећих карактеристика: димензије : 2.00 x 0,90 x 0,90m (± 10 %)	ком	1,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Змај Јовина		

36	Светлосна LED декоративна 3D фигура, **САОНИЦЕ GX195L** "Blachere Illumination" или еквивалент. Конструкција производа је израђена од алуминијума, а декорација на производу од белог декоративног тапета и зелених гирланди Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 3D елемент је следећих карактеристика : димензије: 1.20 x 2,30 x 1,20m (± 10 %)	ком	1,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Змај Јовина		
37	Светлосна LED екоративна 3D фигура, **ИРВАС GX118L** "Blachere Illumination" ili еквивалент. Конструкција производа је израђена од алуминијума декорација на производу од светлећих лампица. Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 3D елемент је следећих карактеристика : димензије: 2.60 x 2,18 x 1,20m(± 10 %)	ком	2,00
	Светлосна декоративна фигура "2D" (outdoor)		
	Милетићева улица		
38	Светлосни 2D елемент, преко улице" ITL028B" Blachere Illumination или еквивалент. Конструкција производа је израђена од алуминијума, а декорација од светлосних лампица. Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 2D елемент је следећих карактеристика: димензије: 1.00 x 6,00m (± 10 %)	ком	2,00
	Светлосна декоративна фигура "2D" (outdoor)		
	Милетићева улица		
39	Светлосни 2D елемент, "пахуља" ITL020B Blachere Illumination или еквивалент. Конструкција призвода је израђена од алуминијума, а декорација од светлосних лампица.Производ долази у комплету са напајањима и свим потребним материјалом и прибором за поставку. 2D елемент је следећих карактеристика: димензије: 0,97x 0,85 m (± 10 %).	ком	7,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Дечија болница		
40	Светлосна LED декоративна 3D фигура, **"ЈЕЛКА." СНД021** "Blachere Illumination" или еквивалент. Конструкција производа је израђена од алуминијума , а декорација на производу од светлећих лампица у комбинацији са декоратвним тепихом, светлећим декорима и украсним куглама 200 комада различитих пречника (Ø 100, 120 и 150 mm). 3D елемент је следећих карактеристика: димензије: 5.50 x 2,50 x 2,50m (± 10 %)	ком	1,00
	Светлосна декоративна фигура "2D" (outdoor)		

	Позориште - стубови - кружни токови		
41	Светлосни 2D елемент, "стубни мотив" IPL136 "Blachere Illumination" или еквивалент. Конструкција призвода је израђена од алуминијума, а декорација од светлосних лампица. 2D елемент је следећих карактеристика: димензије: 1,50 x 0,60m (± 10 %)	ком	10,00
	Светлосна декоративна фигура "3D" (outdoor)		
	Ургентни центар - центар		
42	Светлосна LED декоративна 3D фигура, **"ЈЕЛКА" CB502** "Blachere Illumination" или еквивалент. Конструкција призвода је израђена од алуминијума, а декорација на производу од светлећих лампица. 3Д елемент је следећих карактеристика: димензије: 6,00 x 1,90 x 1,90m (± 10 %)	ком	1,00
	Светлосни декоративни мотив (outdoor)		
	Бетанија - стабло - звездице		
43	Светлосни декоративни мотив "XLED" - "Blachere Illumination" или одговарајуће - у боји светлости произвођача (FXL920E). Оутдоор, LED мотив је следећих карактеристика: - димензије елемента: 3x 1,2m (± 10 %) - број декора: 5 ком	ком	5,00
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
44	Закуп магацинског простора	месец	12,00
45	Трошкови монтажног и електроматеријала за израду инсталација, ситног инсталационог и потрошног материјала, као и свих потребних неспецифицираних радова по налогу надзорног органа	компл	1,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА

1237 Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Количина
Редовни обилазак и преглед исправности елемената урбаног мобилијара, клупа, канти за отпатке и заштитних стубића	час	20,00
Замена оштећених и поломљених страница клупе **„КЛУПА УРБАНОГ ТИПА“**. Основни конструктивни склоп странице клупе изводен од поцинкованих челичних профила, спољна финална обрада – пластификација у тону са RAL-карте (7016), у антрацит сивој боји. Метални профили су усклађени са формом и дизајном модела клупе. Финална заштита металних профила је пластификација (RAL 7016) у антрацит тону.	ком	8,00

Замена оштећених и поломљених страница клупе **„НОВА 2023“**. Носачи седалног и наслоног дела израђени од хладноваљаног челичног лима дебљине 8 mm заштићени поступком галванизације (поцинковани) и пластифицирани у тону RAL ANTRACITE GREY 7016. Са доње стране заварен хладно ваљани челични лим дебљине 8 mm са рупама помоћу којих се клупе анкеришу за подлогу. Метални рукохват израђен од хладно ваљаног челика дебљине 8 mm, на крајевима спојен са бочном страницом. Од хладно ваљаног челичног лима дебљине 5 mm израђен носач греде за седални и део за наслон. На металном бочном профилу (страницама) урезан симбол Града Новог Сада и име Града Новог Сада.	ком	2,00
Израда, испорука и монтажа странице клупа типа **"НОВИ САД"**– намењених за старо градско језгро. Основни конструктивни склоп странице клупе типа **"НОВИ САД"** изведен од сивог лива. Ливени делови су третирани одговарајућим технолошким поступком: чишћење, сачмирање (или пескирање), брушење, наношење двокомпонентне боје за лив и завршне боје – антрацит сива боја. Ливени профили су усклађени са формом и дизајном модела клупе. Странице клупе су UV резистентне и временски отпорне на атмосферске прилике.	ком	10,00
Замена оштећених и поломљених страница клупа типа **„КК2"** са носачем. Носачи седалног и наслонског дела су израђени од ливеног силумина гарантованих механичких и хемијских карактеристика, који не кородира, пластифицирани у тону по избору наручиоца (RAL classic-тон antracite grey 7016). Подконструкција наслонског и седећег дела је челична, од кутијастих профила~ 20x30cm и ~30x30cm, заварена, обрушених оштрих ивица.	ком	30,00
Замена оштећених и поломљених страница клупа **„КК1"** са носачем. Носачи седалног дела су израђени од ливеног силумина механичких и хемијских карактеристика, који не кородира, пластифицирани у тону по избору наручиоца (RAL classic - тон antracite grey 7016). Подконструкција наслонског и седећег дела је челична, од кутијастих профила ~20x30cm и ~30x30cm, заварена, обрушених оштрих ивица.	ком	4,00
Фарбање страница клупа тип: **„НОВИ САД“, „МНС 2“, „МНС 4“ и „КЛУПА УРБАНОГ ТИПА“** основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит.	ком	162,00
Премештање клупа по налогу Надзора.	ком	
Анкеровање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера	ком	4,00
Анкеровање клупа на бетонске и сличне подлоге, арматуром 8mm.	ком	4,00
Израда и замена штафле за клупу **„КЛУПА УРБАНОГ ТИПА“** димензија 1800x80x42mm, за седиште и наслон од чамовог, заштићеног дрвета I класе. Фиксирање гредица за метални део према техничком решењу понуђача. Гредице – штафле од чамовог дрвета I класе одговарајућег попречног пресека - ергономије, и у сврху дуготрајности, третиране са свим потребним предрадњама: шмирглање, бајцовање – тон палисандер и финална заштита - висококвалитетним полиуретанским лаком, отпорним на атмосферске прилике и спољне утицаје – у „полу-мат“ изведби – 20% мат.	ком	509,00
Израда и замена штафле за клупу типа **„НОВИ САД"** димензија 1800x80x42mm, за седиште и наслоне, одговарајућег попречног пресека. Фиксирање чамових штафли за конструктивни део према техничком решењу понуђача. Гредице - штафле од чамовине I класе, одговарајућег попречног пресека - ергономије, и у сврху дуготрајности, третиратне са свим потребним предрадњама: шмирглање, бајцовање – тон палисандер или тиковина и финална обрада - висококвалитетним заштитним лаком, отпорним на атмосферске прилике и спољне утицаје – у „полу-мат“ изведби – 20% мат.	ком	1.100,00
Фарбање штафле димензија 1800x80x42mm садолином у 2 слоја, боје „палисандер" или „махагони“	ком	380,00

Израда и замена дрвених елемената клупе типа **„КК2“ (ПКДА 016)** за наслоне и седалне делове. Завршни премаз је обезбедио уједначен изглед и заштиту дрвених елемената - штафли, комплет са свих страна, без израженог шаренила. Дрвени елемент за седални део има завршну линију обраде такву да не дозвољава задржавање воде и тиме обезбеђује дуготрајност клупе. Веза дрвених штафли са челичном подконструкцијом је вијчана, заштићена челичним, пластифицираним профилом (анти вандал систем) по елементу.	ком	396,00
Израда и замена дрвених елемената клупе типа **„КК1“ (ПКДА 012)** за седалне делове. Дрво је заштићено финалном обрадом дубинском импрегнацијом, затим у два премаза заштићено од атмосферских прилика, са заштитом од UV зрака. Дрвени елемент за седални део има завршну линију обраде такву да не дозвољава задржавање воде. Веза дрвених штафли са челичном подконструкцијом је вијчана, заштићена челичним, пластифицираним профилом (анти вандал систем) по елементу.	ком	82,00
Израда и замена штафле за клупу типа **"МНС 4"** димензија 1800x80x42mm, за седиште и наслоне од чамовог, заштићеног дрвета I класе. Фиксирање чамових штафли за конструктивни део остварено одговарајућом везом – а све према техничком решењу понуђача. Гредице – штафле од чамовине I класе, третиране са свим потребним предрадњама: шмирглање, бајцовање – тон палисандер или тиковина и финална обрада висококвалитетним заштитним лаком, отпораним на атмосферске прилике и спољне утицаје – у „полу-мат“ изведби– 20% мат.	ком	50,00
Фарбање стилских стубића.	ком	51,00
Поправка и замена делимично оштећених стубића, анкерисање и обнова фарбе на оштећеним местима након анкерисања.	ком	10,00
Замена оштећеног заштитног стубића **СДст-650**.	ком	15,00
Замена самостојеће ливене канте за отпатке тип **„1"** са металним улошком и грбом Града Новог Сада.	ком	10,00
Замена канте за отпатке од перфорираног лима, офарбано у боји по захтеву Наручиоца, постављене на стубу h=120cm, са улошком ради лакшег пражњења.	ком	2,00
Поправка оштећених елемената некатегорисаних корпи за отпатке.	час	20,00
Поправка стаза од бехатона, бетона, префабрикованих елемената, дрвених елемената.	m^2	100,00
Замена оштећеног алубонда на њихалицама, црне боје, РАЛ 9005, дебљине 4mm за спољну употребу.	m^2	4,50

1778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима

Р.бр.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	Количина
Редовни преглед дечијих игралишта и рекреационих површина (исправност реквизита, подлоге, урбаног мобилијара, заштитне ограде и др.)			
1	Редовни обилазак и преглед исправности реквизита, површине за играње (подлоге која ублажава удар), пратећег урбаног мобилијара (клупе, канте за отпатке), заштитне ограде, биљних врста на дечијим игралиштима и рекреационим површинама	ком	48,00
2	Обилазак дечијих игралишта-редован преглед којим се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површине за игру. Преглед се врши на дечијим игралиштима која имају урађен први преглед.	ком	40,00
Одржавање клупа			

3	Замена оштећених и поломљених страница клупа типа ,,КК2" (пкда 016). Подконструкција наслонског и седећег дела је челична, од кутијастих профила ~20x30cm и ~30x30cm, заварена, обрушених оштрих ивица. Након бушења подконструкција је пластифицирана у боју носача клупе.	ком	4,00
6	Израда и замена дрвених елемената клупе типа „КК2" (ПКДА 016) за наслоне и седалне делове. Дрво је заштићено финалном обрадом дубинском импрегнацијом, у два премаза од атмосферских прилика, са заштитом од UV зрака. Завршни премаз обезбеђује уједначен изглед и заштиту дрвених елемената - штафли, комплет са свих страна, без израженог шаренила.. Веза дрвених штафли са челичном подконструкцијом је вијчана, заштићена челичним, пластифицираним профилом (анти вандал систем) по елементу.	ком	138,00
7	Израда и замена штафле за клупу димензија 1800x80x42mm за седиште и наслоне. Фиксирање чамових штафли за конструктивни део одговарајућом везом – а све према техничком решењу понуђача. Гредице - штафле од чамовине I класе, одговарајућег попречног пресека, третиране са свим потребним предрадњама: шмирглање, затим бајцовање – тон палисандер или тиковина и финална обрада висококвалитетни заштитни лак отпоран на атмосферске прилике и спољне утицаје – у "полу-мат" изведби – 20% мат.	ком	156,00
Одржавање канти и корпи за отпатке			
8	Замена канте за отпатке од перфорираног лима, фарбано у боји по захтеву Наручиоца, постављене на стубу h=120cm, са улошком ради лакшег пражњења.	ком	1,00
9	Поправка оштећених елемената корпи за отпатке.	час	45,00
Одржавање заштитне ограде/мреже			
16	Поправка оштећених елемената ограде.	час	8,00
Дрвена кула са тобоганом			
17	Потпуна замена и постављање мердевина премазаних лазур премазом у два слоја.	ком	6,00
18	Израда и постављање дрвеног подеста од „блажујке" премазаног лазур премазом у два слоја.	m^2	12,00
19	Израда и постављање дрвених ограда које су оштећене (на кули са тобоганом) премазаних лазур премазом у два слоја.	m^2	4,00
20	Замена потпуно хаварисаног тобогана од полиестера Л=4000mm са причвршћивањем на дрвену конструкцију куле.	ком	2,00
21	Поправка тобогана од полиестера Л=4000mm варењем полиестера (демонтажа и монтажа, враћање у првобитно стање, полирање и фарбање).	час	15,00
22	Репарација и постављање куле за тобоган. Конструкцију чине округли стубови (4 ком), израђени од чамовог дрвета 3.000x100x100 mm, премазани лазурним премазом у два слоја. Дрвене мердевине за пењање од чамовог дрвета 2.500x60x600 mm са округлим пречкама Ø40mm, премазане лазурним премазом. Висина подеста 2.200 mm, од чамовог дрвета дебљине 42mm. Доњи део носивих стубова је причвршћен на металне конзоле бетониране у земљу. Тобоган је дужине 4.000mm, израђен од полиестера.	ком	7,00

23	Поправка оштећених панела који учвшћују конструкцију, а израђени су од ХДПЕ пластичног УВ отпорног материјала на атмосферске прилике минималне дебљине 19 mm, са заобљеним глатким ивицама.	m^2	5,00
24	Поправка оштећених елемената дрвене куле са тобоганом.	час	20,00
Мултифункционална справа			
25	Поправка оштећених делова крова, пода, бочних страна, делова за пењање, дидактичких реквизита на мултифункционалним справама који садрже делове од компакта, метала, пластике и дрвета.	ком	4,00
26	Поправка оштећеног стуба на мултифункционалном реквизиту који је израђен од ламелираног дрвета кроз који је провучена метална цев.	ком	2,00
Пењалица			
27	Поправка оштећених елемената пењалице.	час	11,00
28	Анкеровање пењалице на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера.	ком	1,00
29	Замена мале пењалице израђене од челичних цеви Ø5/4" и пречки Ø3/4". Конструкција је висине 1.500 mm, дужине 1.700mm. Готова конструкција је обојена електростатичким бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	1,00
30	Израда и монтажа АБ стопе за постављање пењалице, димензија 80x80x40 cm, (2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (1 ком).	ком	1,00
Љуљашка			
31	Замена дотрајалих и поломљених тефлонских лежајева на љуљашкама.	ком	22,00
32	Демонтажа оштећеног покретног дела љуљашке и замена љуљашком са седалицом у којој се налази метално језгро, ланцем и носачем ланца (тефлонским лежајем) дужина ланца Л=1,8m	ком	17,00
35	Замена оштећених, гумираних затворених седалица са алуминијумским језгром за бебе, у складу са стандардима за ту врсту опреме.	ком	4,00
37	Поправка оштећених елемената љуљашке.	час	68,00
Клацкалица			
38	Поправка оштећених елемената клацкалице.	час	44,00
39	Замена дрвених седишта клацкалице израђених у задатим димензијама од водоотпорног шпера дебљине 20mm и премазаних лазуром у два слоја, удаљеност до 10km.	ком	24,00
40	Замена дрвених седишта клацкалице израђених у задатим димензијама од водоотпорног шпера дебљине 20mm и премазаних лазуром у два слоја, удаљеност преко 10km.	ком	12,00
41	Потпуна замена девастиране конструкције клацкалице израђене од профилних цеви 40x40mm са два седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00mm, ширине 180mm, причвршћена за постоље са по две челичне плоче 400x230x5mm. Постоље је израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460mm, ширине 500mm. Готову конструкцију обојена електростатичким бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	1,00
Гол за рукомет и мали фудбал			
Кошаркашка опрема			

46	Замена девастиране једноцевне кошаркашке конструкције са пројекцијом "руке" 225cm. Конструкција коша метална, финално обојена заштићена од атмосферских утицаја са предњом меком заштитом. Кошаркашка табла од клирита, дебљине 10 mm у металном раму са меком заштитом. У комплету професионални прегибни обруч са ручно плетеном мрежом.	ком	2,00
47	Замена табле коша израђене од клирита са меком заштитом 1.800x1.050x10mm.	ком	8,00
48	Замена табле коша израђене од водоотпорног шпера дим. 1.800x1.050x20mm табла је офарбана белим емајл лаком, а линије црним.	ком	5,00
49	Обруч за кошарку ојачан димензије Ø450mm. Направљен од челичне цеви Ø22mm дебљине 3mm, површински пластифициран.	ком	10,00
50	Обруч за кошарку пречника Ø450mm израђен од цеви Ø22mm дебљине 3mm, са 2 зглоба и 3 опруге ојачан, површински пластифициран.	ком	2,00
51	Монтажа обруча за кошарку.	ком	10,00
52	Монтажа зглобног обруча за кошарку.	ком	2,00
53	Замена мрежице за кош израђене од 100% полиестера у белој боји, стандардних димензија дужине 45cm, канап дебљине 5mm.	пар	20,00
54	Поправка оштећених елемената кошаркашке опреме.	час	67,00
	Остала опрема		
56	Анкеровање фитнес справа и причвршћивање конструкције за бетонску подлогу вијцима по стандарду произвођача.	ком	1,00
57	Фарбање реквизита у тон по захтеву наручиоца.	ком	42,00
58	СЕДИШТЕ КЛАТНО – КОМПЛЕТ. Седиште клатна од гуме, са алуминијумским уметком Ø 255mm, укључујући носач ланца, 2m ланац са гуменим цревом. Израђено од нерђајућег челика (ланац и држач). PAH free, TÜV certified.	ком	2,00
59	ТРОЛА ЗА САЈЛУ - Направљена од нерђајућег челика. Заобљеног облика са заштитом прстију и кочницом. За сајле Ø 10 и 12mm. Плаво офарбан нерђајући челик	ком	2,00
60	САЈЛА - Челична сајла за жичаре. Екстра фина површина, 19x7, Ø 10mm. Једна страна са прстеном, друга страна фиксирана за уметање у регулатор затезања. Дужина 21m.	ком	2,00
61	КОЧИОНА ОПРУГА - Ø 30mm, опруга Ø 5mm, дуготрајна и робусна са дизајнираним ергономским гуменим одбојником. За сајле од Ø 10. Дужина 0,20m.	ком	4,00
62	ДРЖАЧ САЈЛЕ - Контра део затезача. За фиксирање прстена жичаног ужета. За округли или равни прихват, нерђајући челик.	ком	4,00
63	МЕХАНИЗАМ ЗА НАТЕЗАЊЕ САЈЛЕ - Издржљив, дуготрајан затезач за затезање сајле. За округле или равне прихвате, нерђајући челик.	ком	4,00
64	Монтажа комплета за „ZIP-LINE".	ком	2,00
65	Преглед опреме „ZIP-LINE" у току коришћења, подмазивање ТРОЛЕ ЗА САЈЛУ, затезање САЈЛЕ уз помоћ МЕХАНИЗМА ЗА НАТЕЗАЊЕ САЈЛЕ као и његов преглед. Преглед опреме извршити два пута у току године (2X5kom "ZIP-LINE").	ком	10,00

66	Поправка ојачаног ужета (6*8 жица од поцинкованог челика) пресвучен најлоном минималне дебљине 16mm са сигурним конекторима од пресованог алуминијума	m	80,00
Демонтажа/монтажа реквизита			
69	Демонтажа реквизита на дечијем игралишту и рекреационој површини због девастације истих у тој мери да не могу бити поправљени, транспорт до 10км.	ком	7,00
70	Монтажа реквизита на дечијем игралишту (демонтираних) ради поправке.	ком	5,00
Подлоге			
72	Замена недостајућих и поправка оштећених гумираних плоча на постојећим дечијим игралиштима.	m²	45,00
76	Припрема подлоге за постављање гумених подлога (ископ 30cm земље и одвоз земље, туцаник 20cm, бетонирање 10cm).	m²	45,00

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације и плакатних места

- није било радова у посматраном периоду

УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада

Назив услуге	Количина
„А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом	**2.808**
„А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом + утврђивање концентрације трихалометана	**461**
„В" (периодични) обим анализе воде за пиће са оценом	**6**
„V" обим (нови захват воде) анлизе воде за пиће са оценом	**1**
Утврђивање вируса у води за пиће са оценом	**9**
А" (основни) обим анализе воде за пиће из јавних бунара са оценом	**94**
„В" (периодични) обим анализе воде за пиће из јавних бунара са оценом	**8**

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА

ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одржавање локалне рачунарске мреже (LAN)

Одржавање физичке инфраструктуре

Одржавње активне мрежне опреме

Имплементација нове активне мрежне опреме и интеграција у функционалну целину мрежног система.	сат	100
Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (*switch, router, modem*)	сат	175
Континуиранио праћење рада активне мр. опреме и отклањање неправилности у раду	сат	240
Редовно узимање сигурносних копија (backup) конфигурација активне мрежне опреме	сат	95

Одржавање рачунарске опреме

Тестирање исправности рачунарских компоненти (свака компонента посебно)	ком	402
Превентивно одржавања рачунара (чишћење унтрашњости рачунара, преглед компоненти, тестирање рада)	ком	408
Инсталација/реинсталација драјвера рачунарске компоненте	ком	243
Уградња рачунарске компоненте	ком	330
Дијагностика квара на рачунару у сервису (без отклањања узрока квара)	ком	185
Мануелно подешавање мрежних параметара за приступ рачунарској мрежи	ком	210
Подешавање е-маил налога	ком	243
Инсталација штампача/скенера са пратећим драјверима	ком	195

Одржавање логичке инфраструктуре

Одржавање доменске инфраструктуре

Инсталација доменских сервиса	сат	126
Припрема и организација корисничких профила	сат	192
Унос корисника и креирање корисничких профила	сат	90
Учлањење радних станица у домену	сат	258
Тестирање и надгледање система	сат	192
Оптимизација параметара доменске инфраструктуре	сат	150

Одржавање софтвера за надзор и управљање мрежом сат 510

Надзор и даљинско управљање мрежом
Инсталација и конфигурација нових издања софтвера (software releases) и закрпа (patch)
Техничка подршка у случајевима застоја, кварова и недостатака у раду софтвера
Превентивно одржавање и надгледање софтвера

Одржавање системског софтвера за активну мрежну опрему сат 704

Техничка подршка у случајевима застоја, кварова и недостатака у раду софтвера
Превентивно одржавање и надгледање софтвера
Инсталација и конфигурација нових издања софтвера (software releases) на постојећу активну комуникациону опрему
Patch менаџмент и upgrade компоненти мрежног система
Креирања network protection полиса

Одравање серверске инфраструктуре

Одржавање физичких сервера

Имплементација, администрација и одржавање сервера под различитим оперативним системима	сат	300

Одржавање виртуелне инфраструктуре

Мониторинг виртуелне инфраструктуре и отклањање уочених грешака	сат	150

Отклањања инцидентних грашака насталих у функцији система	сат	90
Одржавање виртуелних сервера		
Виртуелизација физичких сервера	сат	42
Одржавање софтвера за виртуелизацију	сат	222
Patch management и надоградња (инсталација нових верзија софтвера)		
Управљање лиценцама		
Техничка подршка у случајевима застоја, кварова и недостатака у раду софтвера		
Превентивно одржавање и надгледање софтвера		
Одржавање инфраструктуре рачунског – Data центра		
Одржавање система за непрекидно напајање – УПС-а	сат	120
Чишћење модула УПС система		
Механички преглед свих компоненти и конекција унутар само УПС уредјаја		
Анализа алармних записа и параметара (аутономија, струја пуњења, Flt напон...)		
Анализа и мерење референтних сигнала (T2 сигнал, осцилатор, load shering ...)		
Провера и подешавање једносмерног напона, излазног напона и фреквенције осцилатора		
Контрола рада заштите противпповратне струје („back feed" заштита)		
Провера и подешавање електронске регулације, контролних и алармних склопова исправљача и излазног степена		
Контрола стања електролитских кондензатора, кондензатора излазног филтера, вентилатора		
Комплетан функционални тест укључујући симулацију испада мрежног напона		
Тестирање аутономије батеријских сетова (тест оптерећења)		
Контрола стања батерија у режиму пражњења и пуњења		
Одржавање система за резервно напајање – агрегата	сат	120
Контрола прикључака на контактима батерија		
Контрола акумулаторске течности – електролита		
Контрола снаге стартовања, рада прегревања мотора, излазног напона и фреквенције алтернатора		
Функционалност рада преклопа – АТС, контроле логике, сигналних елемената, пуњача стартне батерије, система за пуњење батерија и стартера мотора		
Старт мотора у тестном раду		
Контрола рада надзорног система, уља, ваздушних и уљних филтера, течности за хлађење, ременова, протока ваздуха, притиска уља приликом рада мотора и контрола горива		
Контрола и чишћење ваздушних филтера		
Поузданост довода горива		
Контрола филтера за гориво		

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИХ РЕГИСТАРА ГРАДА НОВОГ САДА

Евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија		
Унос	опер	4229
Измене	опер	3617
Евиденција делова Града, адреса објеката, парцела, адресних координата и комуналне опремљености		
Унос	опер	282
Измене	опер	134
Евиденција стамбених заједница		
Унос	опер	139
Измене	опер	386
Одржавање евиденција објеката, простора стамбене и пословне намене и њихових особина		
Унос	опер	2314

Измене	опер	11331
Формирање и архивирање досијеа за сваки простор	опер	2314
Скенирање валидне документације	опер	13645
Излазак на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)	сат	240
Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима	сат	240

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Одржавање системског софтвера

Креирања web и webserver protection полиса	сат	90
Инсталација, конфигурација и одржавање e-mail, антивирус и апликативних сервера	сат	196
Инсталација и подешавање системског софтвера	сат	90
Техничка подршка у случајевима застоја, кварова и недостатака у раду софтвера и сервиса,	сат	157
Имплементација нових и сервисирање постојећих функционалности софтвера и сервиса,	сат	70
Превентивно одржавање и надгледање софтвера и сервиса,	сат	90
Имплементација и одржавање екстерних DNS сервиса	сат	63
Миграција подешавања са постојећих BIND сервиса	сат	64

Одржавање система за управљање базом података сат 538

Дефинисање ресурса потребних за сервер базе података како би се могла адекватно димензионисати серверска (виртуелна) машина,
Планирање, инсталирање и конфигурација базе података,
Отварање корисника, креирање рола, додељивање права,
Укључивање у план бекапа новоинсталираних развојних и продукционих база података,
Праћење рада и тјунирање новоинсталиране базе података,
Анализа рада система за управљање базом података у циљу уочавања и отклањања евентуалних недостатака, унапређења рада и планирања за наредни период,
Одржавање backup и recovery стратегије и процедура,
Ажурирање back-up и recovery процедура у скалду са променама пословних потреба и расположивих ресурса.
Извођење тестног опоравка базе због потврде исправности процедура и процене трајања опоравка у реалним условима.
Надоградња и печовање Oracle база података
Анализа индикатора перформанси и тјунирање база података
Проактивно препознавање и тјунирање захтевних и проблематичних упита који могу угрозити перформансе система
Детаљни преглед базе података – прикупљање података, анализу и препоруке око локација, величина и броја различитих структура базе као што су дата фајлови, redo log фајлови, контролни фајлови, rollback сегменти, фрагментираност базе и објеката у њој итд.
Прикупљање података и анализу безбедности података од неовлашћеног приступа
Проверу исправности рада backup процедура
Анализу параметара база и одговарајуће препоруке за оптималан рад
Анализу audit, trace и log фајлова, и предлог препорука или акција према потреби; брисање (архивирање) непотребних audit, trace и log фајлова

Одржавање апликативног софтвера

Инсталација и подешавање апликативног софтвера	сат	90
Основно одржавање	сат	120
Измене и допуне софтверског производа	сат	90
Подешавање радног окружења	сат	90
Реинсталација апликативног софтвера	сат	42
Интегритет података	сат	78
Кастомизација софтверског производа	сат	48

Оптимизација рада софтверских производа	сат	60
Миграција софтверских производа на другу платформу	сат	48
Укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОИС.	сат	48
Одржавање WEB сервиси		
Креирање WEB сервиса за приступ бази података	сат	64
Обезбеђивање доступности WEB сервиса	сат	64
Софтвер за заштиту и сигурност рачунара и рачунарских мрежа		
Заштита у сегменту Firewall-a	сат	210
Креирање и измена Firewall полиса		
Подешавање NAT-a		
Креирање и одржавање могућности удаљеног корисничког VPN приступа мрежним путем PPTP, L2TP, IPSEC и SSL протокола		
Креирање и одржавање могућности site-to-site VPN конекција путем IPSEC и SSL протокола		
Креирање и одржавање могућности блокирања долазног и одлазног интернет саобраћаја по државама/континентима (inbound/outbound),		
Креирање и одржавање могућности color coded груписања Firewall полиса		
Креирање и одржавање могућности т time based Firewall полисе (полисе које су дефинисане временом)		
Заштита у сегменту Network Protection-a	сат	168
Креирање и измена Network Protection полиса		
Детекција и спречавање софистицираних напада које Firewall не може зауставити		
Креирање и одржавање Intrusion Protection System (IPS) система за детекцију и спречавање напада		
Креирање и одржавање Flood Protection решења против denial of service (DoS) напада		
Креирање и одржавање везе за Cisco VPN клијенте		
Креирање и одржавање Clientless VPN приступа за протоколе RDP, VNC, Telnet, HTTP/S		
Креирање и одржавање линк агрегације		
Креирање и одржавање за WAN uplink balancing		
Креирање и одржавање динамичког рутирања (OSPF, BGP),		
Креирање и одржавање DHCP сервера за сваки интерфејс на уређају		
Креирање и одржавање за QoS (одређивање гарантованог и максималног протока за апликације и протоколе).		
Заштита у сегменту Web Protection-a	сат	156
Креирање и измена Web Protection полиса		
Креирање и измена листе за приступ корисника web садржају		
Креирање и измена листе коришћења нежељених апликација		
Инспекција HTTPS саобраћаја		
Подешавање upstream proxy-a (parent proxy) у зависности од Source IP адресе, user/групе, времена, домена и URL-a		
Подешавање важења Web Protection полиса по времену/данима		
Подешавање филтрирања web саобраћаја по категоријама сајтова		
Подешавање омогућавања или блокирања саобраћаја коришћењем категорија сајтова и web апликација у одређено време/дан		
Подешавање забране коришћења категорија путем blacklist мода (забранити све категорије осим означених)		
Подешавање филтрирања саобраћаја базирано на појединачним апликацијама, категоријама апликација и сервисима		
Заштита у сегменту Webserver Protection-a	сат	120
Креирање и измена Webserver Protection полиса		
Подешавање аутентификације по серверу или URL-у		

ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА ПОДАТАКА сат 193

Међусобно повезивање појединих регистара и евиденција зарад подизања квалитета и спречавања вишеструког вођења истих података
Интеграција података различитих субјеката ОИС-а ради повећања тачности података
Укључење нових, овлашћених извора за давање основних и допунских података и њихова интеграција на корисничком нивоу

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ сат 570

Континуиранио праћење рада система
Дефинисање права приступа
Редовно узимање сигурносних копија база података (backup)
Опоравак система након пада и враћање података из backup-а ако је потребно
Израда потпуних (full) и инкременталних "image level" сигурносних копија виртуалних машина OIS-а
Репликација одабраних сетова сигурносних копија и/или виртуалних машина са примарног сториџ система за чување сигурносних копија на секундарни (disaster recovery)
Дефинисање низа процедура за повраћај и заштиту инфраструктуре ОИС-а у случају катастрофе и редовна планска провера њихове функционалности (укључивање ОИС-а у disaster recovery план)
Увођење нових корисника у систем и обука кадрова за правилно коришћење software-а
Заштити систем и податке од приступа неовлашћених лица
Примена спектара безбедносних решења, Антивирус, Antispyware, Firewall, IPS, Device Control, којима се централно управља и која помажу у обезбеђивању крајњих тачака (Endpoint Protection) – сервера и радних станица од злонамерног софтвера.

КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНА ДОСТИГНУЋА ИЗ ОБЛАСТИ ИТ-а И БЕЗБЕДНОСТИ СИСТЕМА сат 133

Праћење развоја савремених информационо-комуникационих технологија и њихова примена у заштити од оштећења, неовлашћеног приступа и злоупотребе општих података,
Унапређње централизоване администрације и надзора у свим LAN-овима у систему који приступају референтном LAN-у ОИС-а,
Доградња апликативног софтвера новим методологијама пројектовања, савременим програмским језицима у оквиру система за управљање базом података,
Предлагање могућих праваца развоја и унапређења инфраструктуре и безбедности,
Благовремено указивање на потребу миграције на нове верзје система,
Праћење потрошње ИТ ресурса и благовремено указивање на потребе повећања капацитета истих

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИСАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ

2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика

Услуга – Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на локацији: дужином целог кеја	1. Мех. путем – префарбавањем	m^2	4.293,92
	2. Хемијским путем одговарајућим еколошким средствима и наношењем	m^2	1.875,99

	антиграфитног премаза за заштиту и импрегнацију		
Услуга – Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на локацијама: Шири центар града и дуж целог кеја	1. Мех. путем – префарбавањем 2. Хемијским путем одговарајућим еколошким средствима и наношењем антиграфитног премаза за заштиту и импрегнацију	m² m²	4.600,24 2.049,65

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

2447 Одржавање јавних тоалета

Одржавање јавних тоалета	количина	јед. мере
Рад радника на свакодневном одржавању јавних тоалета	5.639	часова
Хаварије	100	часова

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина

На територији Града	број тоалета	број дана (кумулативно)
Лимански парк	2	362
Каменички парк	3	543
Сунчани кеј- шеталиште код Морнарице	1	181
Бус окретница	16	2896
Кеј жртава рација	4	724
ЈКП Водовод и канализација	2	362
Максима Горког	1	181
Терен за бочање	1	181
Такси стајалишта	8	1448
Нови Сад-Туристичка	2	362
Црква - Крилова бб	1	181
Сремска Каменица	2	1
Новосадски полу маратон	12	1
ЕТШ Михајло Пупин	30	2
Футог-Јањски дани	4	2

Кисач - фестивал Златна брана	4	3
Видовданско насеље МЗ -слава	4	1

	број контејнера	број дана
Новосадски полу маратон	1	1

78 Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева

- није било радова у посматраном периоду

1780 Одржавање фонтана

	Опис радова	Јединица мере	Количина
	I. ФОНТАНА НА КЕЈУ		
	Испитивање електро и хидро инсталација, пуњење базена водом, деконзервација опреме, подешавање параметара на DMX контролору, пуњење филтера песком, испирање система од нечистоћа накупљених током периода конзервације и пуштање у рад.	комплет	1
	Прање балансног резервоара и механичког филтера на повратном и усисном воду, сонди за ниво воде.	комплет	12
	Обилазак фонтане, пре и по завршетку рада, контрола, чишћење уређаја за филтрацију воде, додавање хемикалија, чишћење песка чишћење филтера на свим хидро водовима.	комплет	120
	Прање и чишћење спољашњег дела фонтане, као и LED осветљења, гранитних плоча и "INOX" решетки око млазница и "ACO DRAIN" канала и одводних канала.	комплет	120
	II. ФОНТАНА КОД ТЦ ПРОМЕНАДА (ТРИ ВОДЕНА ОГЛЕДАЛА)		
	Испитивање електро и хидро инсталација, пуњење базена водом, деконзервација опреме, пуњење филтера песком, испирање система од нечистоћа, пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације.	комплет	1
	Замена песка у пешчаном филтеру (три комада).	комплет	1
	Третирање воде у балансном резервоару, хемијским средствима против алги и бактерија.	комплет	22
	Прање и чишћење спољашњег дела фонтане.	комплет	22
	Обилазак, контрола и евентуално отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане.	комплет	98
	Непредвиђени радови и хитне интервенције.	паушал	1
	III. ФОНТАНА У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ		
	Припрема за пуштање у рад фонтане, монтажа конзоле, млазница, испирање филтера и пуштање комплетне опреме у рад. Приликом пуштања у рад фонтане, отклоњени сви недостатци настали у периоду конзервације.	комплет	1

	Чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета) са провером бистроће воде фонтане и усисавањем наталожене прашине и других ситних нечистоћа, контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубог филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера.	комплет	118
	Допуна соли за аутоматски омекшивач воде.	комплет	4
	Замена песка у пешчаном филтеру.	комплет	4
	Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца.	комплет	9
	Третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија.	комплет	98
IV. ФОНТАНА У КАМПУСУ			
	Припрема за пуштање у рад фонтане и пуштање комплетне опреме у рад. Приликом пуштања у рад фонтане отклоњени сви недостатци настали у периоду конзервације.	комплет	1
	Чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета), пре и после завршетка рада, са провером бистроће воде фонтане и усисавањем наталожене прашине и других ситних нечистоћа, контрола хидромашинске и електро опреме.	комплет	124
	Третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија.	комплет	41
	Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца.	комплет	9
	Непредвиђени радови и хитне интервенције.	паушал	1
V. ФОНТАНА НА ПОЗОРИШНОМ ТРГУ			
	Прање и чишћење спољашњег дела фонтане.	комплет	90
VI. ФОНТАНА „ПОТОК“			
	Припрема за пуштање у рад фонтане, монтажа млазница, допуна хемикалија и песка, испирање филтера и пуштање комплетне опреме у рад. Приликом пуштања у рад фонтане отклоњени сви недостатци настали у периоду конзервације.	комплет	1
	Чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета), пре почетка и након завршетка рада, са провером бистроће воде фонтане и усисавањем наталожене прашине и других ситних нечистоћа, контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубих филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера.	комплет	132
	Замена песка у пешчаном филтеру.	комплет	1
	Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца.	комплет	8
	Третирање воде, у надземном делу фонтане, хемијским средствима против алги и бактерија.	комплет	135
	Непредвиђени радови и хитне интервенције.	паушал	1
VII. ФОНТАНА „МИРНА“			
	Припрема за пуштање у рад фонтане, монтажа млазница, допуна хемикалија и песка, испирање филтера и пуштање комплетне опреме у рад. Приликом пуштања у рад фонтане отклоњени сви недостатци настали у периоду конзервације.	комплет	1
	Чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета), пре почетка и након завршетка рада, са провером бистроће воде фонтане и усисавањем наталожене прашине и других ситних нечистоћа, контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубог филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера.	комплет	132

	Замена песка у пешчаном филтеру.	комплет	1
	Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца.	комплет	9
	Третирање воде у компензационом резервоару, хемијским средствима против алги и бактерија.	комплет	135
	Непредвиђени радови и хитне интервенције.	паушал	1