

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-268-II
Дана: 20. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-268-II од 20. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 8. седници одржаној 20. септембра 2024. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад усвојио на 116. седници од 30. јула 2024. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године.“,

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в. д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-268-II
Дана: 20. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23).

Чланом 7. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад усвојио на 116. седници од 30. јула 2024. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23) планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину у укупном износу од 54.440.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, планиране су следеће инвестиционе активности:

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу проширења Најлон пијаци на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаци, планиране вредности 5.000.000,00 динара

У извештајном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину, Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

1.2. Изградња проширења Најлон пијаци на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаци и набавка пратећих добара, планиране вредности 30.000.000,00 динара

У периоду 1. јануар - 30. јун 2024. године, Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад наведену инвестициону активност није реализовало. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину, Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

1.3. Израда пројектно - техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце – наставак реализације започетих активности, планиране вредности 6.140.000,00 динара

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор број 02-11/363 од 12.07.2022. године са групом понуђача ХАУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Душана Даниловића број 32 и АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Др Ђорђа Јовановића број 4.

Укупна вредност инвестиције без обрачунаог ПДВ-а износи 12.280.000,00 динара. У складу са закљученим уговором, на основу исходоване банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, извршено је авансно плаћање у износу од 50% уговорене вредности, односно 6.140.000,00 динара без ПДВ-а.

Извршилац је уведен у посао 26.07.2022. године. Дописима од 28.08.2022. године и од 09.09.2022. године, Извршилац је обавестио Наручиоца да је поднет захтев за издавање локацијских услова, као и да је због потребне парцелације и препарцелације катастарских парцела, те измене постојеће планске документације, наступио застој рока за израду пројектно – техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце. Важење банкарске гаранције за повраћај аванса је продужено до 31.12.2024. године, до када се очекује и реализација наведене инвестиционе активности.

2. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА

2.1. Набавка тезги за пијаце – наставак реализације започетих активности, планиране вредности 13.300.000,00 динара


Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор број 02-11/356 од 07.12.2023. године за набавку тезги за пијаце са KORALI DOO KRALJEVO, KONAREVO са седиштем у Конареvu, улица Боре Станковића број 45. Укупна вредност добара без обрачунаог ПДВ-а износи 26.595.000,00 динара. У складу са закљученим уговором на основу исходоване банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, извршено је авансно плаћање у износу од 50% уговорене вредности, односно 13.297.500,00 динара без ПДВ-а. Наведена средства пренета су из буџета Града Новог Сада 22.12.2023. године. Дана 27.03.2024. године поднет је захтева за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, након што је извршена испорука 150 тезги. Дана 05.04.2024. године, пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 13.297.500,00 динара.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду I-VI 2024. године Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад из буџета Града Новог Сада за планиране позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, пренета су средства у укупном износу од 13.297.500,00 динара, а што представља 24,43% од планираних средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД I – VI 2024. ГОДИНЕ

Број позиције	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ	Планирана вредност без ПДВ-а	Реализована вредност без ПДВ-а	Пренос средства без ПДВ-а	% Реализације без ПДВ-а 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	НАЈЛОН ПИЈАЦА				
1.1.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце	5.000.000,00	-	-	-
1.2.	Изградња проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце и набавка пратећих добара	30.000.000,00	-	-	-
1.3.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце – наставак реализације започетих активности	6.140.000,00	-	-	-
	УКУПНО :	41.140.000,00	-	-	-
2.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА				
2.1.	Набавка тезги за пијаце – наставак реализације започетих активности	13.300.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	99,98
	УКУПНО :	13.300.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	99,98
	УКУПНО :	54.440.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	24,43



На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2016 и 5/2022) и члана 25. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад на 116. седници одржаној 30. јула 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, који је саставни део ове одлуке.

II Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, за 2024. годину, за период I-VI 2024. године, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

" Т Р Ж Н И Ц А "


Број: 02-31/18-8

Дана: 30. јула 2024. године

Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојичић





**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2024.ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД I – VI 2024. ГОДИНЕ**

Нови Сад, јули 2024. године

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 54.440.000,00 динара.

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2024. годину. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину, Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

1.2. Изградња проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце и набавка пратећих добара

У посматраном периоду није било реализације ове позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2024. годину. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину, Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

1.3. Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце-наставак реализације започетих активности

Сprovedен је поступак јавне набавке и закључен је уговор број 02-11/363 од 12.07.2022. године са групом попуљача ХАУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Душана Даниловића бр. 32 и АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Др Ђорђа Јоановића бр. 4. Укупна вредност инвестиције без обрачунатог ПДВ-а износи 12.280.000,00 динара. На основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, извршено је 50% авансно плаћање у износу од 6.140.000,00 динара, односно 7.368.000,00 динара са ПДВ-ом.

Извршилац је уведен у посао 26.07.2022. године. Дана 28.08.2022. године, на основу дописа извршиоца због поднетог захтева за издавање локацијских услова, наступио је застој рока за израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце. Извршилац је дана 09.09.2022. године упутио допис Наручиоцу којим га обавештава да ће због потребе парцелације и препарцелације катастарских парцела, те измене постојеће планске документације која је основа за пројектовање, све до решења истих трајати застој рока. Важење банкарске гаранције за повраћај аванса је продужено до 31.12.2024. године.

С тим у вези, како је у 2022. години спроведен поступак јавне набавке и закључен уговор са изабраним понуђачем у укупној вредности од 12.280.000,00 динара и понуђачу исплаћен аванс у износу од 6.140.000,00 динара, односно 50% од уговорене вредности. Важење банкарске гаранције за повраћај аванса је продужено до 31.12.2024. године, до када се очекује и реализација наведене инвестиционе активности.

2. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА

2.1. Набавка тезги за пијаце – наставак реализације започетих активности

У 2023. години закључен је уговор број 02-11/356 од 07.12.2023. године за НАБАВКУ ТЕЗГИ ЗА ПИЈАЦЕ – ЈН бр. 7/2023 са KORALI DOO KRALJEVO, KONAREVO са седиштем у Конареvu, улица Боре Станковића бр. 45. Укупна вредност добара без обрачунатог ПДВ-а износи 26.595.000,00 динара, ПДВ износи 5.319.000,00 динара, што укупно износи 31.914.000,00 динара. Извршено је 50% авансно плаћање у износу од 13.297.500,00 динара без ПДВ-а, односно 15.957.000,00 динара са ПДВ-ом. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 13.297.500,00 динара пренета су 22.12.2023. године. Дана 27.03.2024. године поднет је захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за преостали износ. Испорука 150 тезги извршена је 19. марта 2024. године. Средства из буџета Града Новог Сада у износу од 13.297.500,00 динара пренета су 5. априла 2024. године.

У периоду I-VI 2024. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2024. годину, реализовано је следеће:

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИА ЗА ПЕРИОД I-VI 2024. ГОДИНЕ

Бр. позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана вредност без ПДВ-а	Реализована вредност без ПДВ-а	Пренета средства без ПДВ-а	% реализације без ПДВ-а
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4/3)
1.	НАЈЛОН ПИЈАЦА				
1.1.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Изградња проширења Најлон пијаце на платоу у оквиру постојећег комплекса Најлон пијаце и набавка пратећих добара	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце – наставак реализације започетих активности	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	41.140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	ЛИМАНСКА ПИЈАЦА				
2.1.	Набавка тезги за пијаце - наставак реализације започетих активности	13.300.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	99,98
	УКУПНО:	13.300.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	99,98
	УКУПНО	54.440.000,00	13.297.500,00	13.297.500,00	24,43

помоћник директора
за екон.- финансијске послове

Весна Ватић

директор
Владимир Стојковић